



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANÍA GRISELDA ÁLVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA CONSTRUCCIÓN DE VELARIA.

DOMICILIO: _____

LOCALIDAD: LEON DE LOS ALDAMA

CONTRATISTA: CUMONIO, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0428-2010

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-62201-E/0392/2024/S	DE FECHA	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 467,000.61		
INICIO S/CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INICIO REAL:	07 DE OCTUBRE DE 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024	TÉRMINO REAL:	02 DE ENERO DE 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	02 DE ENERO DE 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA AMPLIACION:	02 DE ENERO DE 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 9,997.28	DE FECHA	29 DE OCTUBRE DE 2024
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 476,997.89		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$476,997.89

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra Garcia
 Director General de Obra Pública

Arq. Daniela Villegas Estrada
 Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

Ing. Jose Luis Zuñiga Mendez
 Cumonio, S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRESOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL
 Este programa es público, abierto e incluye al sector político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUPERVISION DE: EXCAVACION Y CARGA EN CIMENTACION, RELLENOS EN CIMENTACION, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, EN CIMENTACION, CIMBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETOS EN CIMENTACION SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL EN TUBO OC DE ACERO ESTRUCTURAL VARIAS DIMENSIONES ALUMBRADO GRAL EN ÁREA DE VELARIA, ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN ÁREA DE VELARIA, ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL EN ÁREA de ANDADORES Y ALUMBRADO DE TRABAJO EN ÁREA DE VELARIA. SUMINISTRO, IMPORTACIÓN Y COLOCACION DE MEMBRANA EN CUBIERTA, LIMPIEZA DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, LIMPIEZAS ESPECIALES DE PORFIDO Y PINTURA EN MUROS DE CONCRETO AREAS EXTERIORES

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
NÚMERO	FECHA	FECHA	FECHA
DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
NÚMERO	FECHA	FECHA	FECHA
DE VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
NÚMERO	FECHA	FECHA	FECHA

OBSERVACIONES EXISTENTES

--

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 07-OCT-24 A: 31-OCT-24	\$170,417.86			
2	DE: 01-NOV-24 A: 30-NOV-24	\$98,266.27			
3	DE: 01-DIC-24 A: 31-DIC-24	\$117,768.21			
4 FINIQUITO	DE: 01-ENE-25 A: 02-ENE-25	\$90,496.21			

SUBTOTAL	\$476,948.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$476,948.56
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$476,948.56
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$49.36

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Este programa es público, libre de acceso a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

[Handwritten signature]