




	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA "ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)	CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01 REV. 06 Fecha de Revisión: 17/08/2023
Características de los trabajos ejecutados		Urbanización Edificación XXX
Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN LAS COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUÁREZ ENTRE OTRAS		
Domicilio: COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUÁREZ ENTRE OTRAS		
Localidad: LEÓN, GUANAJUATO		
Contratista: ING. RAÚL IVÁN SÁNCHEZ VILLEGAS		
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-3708-2016		
Antecedentes de Contrato		
Contrato No.	C-2510-K100250-61101-E/0054/2024-S	de fecha 06 de Marzo del 2024
Monto inicial de contrato:	\$ 163,934.00	
Inicio S/Contrato:	25 de Marzo del 2024	Inicio real: 25 de Marzo del 2024
Término S/Contrato:	15 de Junio del 2024	Término real: 14 de Junio del 2024
Término S/Recalendarización:		Autorización según:
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	06 de Julio del 2024	Autorización según: RICESUP1-054024
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:
Término S/Reinicio:		Autorización según:
Monto S/1er ampliación:	\$ 24,396.95	de fecha 31 de mayo del 2024
Monto S/2da ampliación:		de fecha
Monto total contratado:	\$ 188,330.95	
Recursos federales:		R. Estatales: R. Municipales: \$188,330.95
Intervienen		
Por la contratante		
 I.C. Israel Martínez Martínez Director General de Obra Pública	 Ing. Efrén García Ayala Dirección de Supervisión	
 I.C. Felipe de Jesús Antimo Parra Supervisión Interna DGOP	Nombre del representante legal / empresa de supervisión Supervisión externa	
 Ing. Raúl Iván Sánchez Villegas Nombre de la empresa contratista	Por el Contratista	
Por el (los) órgano(s) de control		
 Contraloría Municipal	 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	

Lugar, fecha y hora de recepción			
Lugar		Fecha	Hora
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA DE LEÓN		06/08/2024	12:30 horas
Motivo			
La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la LEy de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable. Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 12 de Julio del 2024, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.			
Descripción de los trabajos ejecutados			
SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO.- SE REALIZÓ SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 2.50 X 1.65 MTS. CON SISTEMA DE CIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CON CADENAS ARMADAS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ESTRUCTURA DE MUROS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO, SUPER ESTRUCTURA CON SISTEMA DE LOSA MACIZA ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ACABADO EN INTERIOR CON APLANADO DE MORTERO ACABADO FINO Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO EN MUROS Y PISO DEL AREA DE REGADERA, PINTURA VINILICA Y BOQUILLAS DE MEZCLA DE MORTERO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ACABADOS EXTERIORES CON APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO EN ACABADO FINO Y PINTURA VINILICA, INTALACION ELECTRICA QUE CONSTA DE SALIDA DE ILUMINACIÓN CON SU RESPECTIVO APAGADOR Y UN CONTACTO SENCILLO, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA BASE DE TUBERIA DE CPVC, CON LA DEBIDA PREPARACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DEL BAÑO, COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 LTS, REGISTRO SANITARIO PARA CONECTAR A RED DE DRENAJE, COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE LAMINA INYECTADA CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y MARCO METALICO, VENTANA DE HERRERIA CON CRISTAL CON UN CLARO FIJO Y UN CORREDIZO, COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, REGADERA Y ACCESORIOS SE REALIZARON PRUEBAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TUBERIAS Y MUEBLES SANITARIOS Y SE PREOCEDIO A FINALIZAR CON LA LIMPIEZA DE LA OBRA. LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.			
Garantias del Contrato			
De aplicación de anticipo		N/A	Afianzadora
Número		Fecha	Monto
De cumplimiento		N/A	Afianzadora
Número		Fecha	Monto
De vicios ocultos		N/A	Afianzadora
Número		Fecha	Monto

Operado 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Ramo

Observaciones existentes					
NINGUNA					
Control Financiero de la Obra					
Relación de montos ejercidos autorizados de la obra					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1 (UNO)	De: A:	\$49,180.21			
2 (DOS)	De: 25 de Marzo del 2024 A: 21 de Abril del 2024	\$18,226.19			
3 (TRES)	De: 22 de Abril del 2024 A: 05 de Mayo del 2024	\$26,586.82			
4 (CUATRO)	De: 06 de Mayo del 2024 A: 19 de Mayo del 2024	\$27,531.08			
5 (CINCO)	De: 20 de Mayo del 2024 A: 31 de Mayo del 2024	\$16,868.81			
6 (SEIS)	De: 01 de Junio del 2024 A: 15 de Junio del 2024	\$31,104.77			
7F (SIETE FINIQ.)	De: A:	\$18,832.77			
	De: A:				

Subtotal	\$188,330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$188,330.65
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De: A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$188,330.65
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$0.30