



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**  
**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS** URBAN  EDIFICACIÓN

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS, FRACCIONAMIENTO DEL COSMOS, LEON II, JOL GUA VER, PORTALES DE SAN SEBASTIAN, PLAZA DE TOROS II Y III, COLINAS DE LEON, CUMBRES DE LA GLORIA, PILETAS I Y II, DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE LEÓN GTO.

**DOMICILIO:** EN LAS COLONIAS SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS, FRACCIONAMIENTO DEL COSMOS, LEON II, JOL GUA VER, PORTALES DE SAN SEBASTIAN, PLAZA DE TOROS II Y III, COLINAS DE LEON, CUMBRES DE LA GLORIA, PILETAS I Y II, DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO

**LOCALIDAD:** LEON

**CONTRATISTA:** SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, SA DE CV

**REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-4985-2020

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	E-1816-K100250-61301-D/0150/2024	<b>DE FECHA</b>	04 DE ABRIL DE 2024
<b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$2,464,391.95		
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	29 DE ABRIL DE 2024	<b>INICIO REAL:</b>	29 DE ABRIL DE 2024
<b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>	03 DE AGOSTO DE 2024	<b>TÉRMINO REAL:</b>	30 DE JULIO DE 2024
<b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>	\$2,464,391.95		
<b>REC. FEDERALES:</b>		<b>REC. ESTATALES</b>	
		<b>REC. MPALES.</b>	\$2,464,391.95

**INTERVIENEN**

**POR LA CONTRATANTE**

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Israel Martínez Martínez  
 Director General de Obra Pública

  
 \_\_\_\_\_  
 Mtro. Ing. Javier García González  
 Supervisión Interna DGOP

  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Laura Elena Becerra García  
 Subdirectora General de Ejecución de Obra y Mantenimiento

\_\_\_\_\_  
 N/A  
 Supervisión externa

**POR EL CONTRATISTA**

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. José Pedro Cordero Alvarado  
 Soluciones inteligentes de Construcción y Electricidad, S.A. de C.V.

**POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL**

  
 \_\_\_\_\_  
 Contraloría Municipal

  
 Aca. Alfredo López

**Operado**  
 33  
 2024  
 Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

Jorge Diaz  
 J. M. DESAMP.  
 Soc. M.  
 Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 \*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*  
 \*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.\*

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
<b>LUGAR</b> DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	<b>FECHA</b> 27/09/2024	<b>HORA</b> 10:00 a.m.

**MOTIVO**

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

REHABILITAR Y/O MODIFICAR EL ALUMBRADO PARA LAS CICLOVÍAS DE LOS BOULEVARES: A) BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES (TRAMO DE VASCO DE QUIROGA A MORELOS) Y B) BLVD. DELTA (TRAMO DE TIMOTEO LOZANO A CALLE MIKONOS); DE ESTA CIUDAD. DE MANERA GENERAL CONSISTIERON EN LA INSTALACION DE LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED CON POTENCIA DE 35 WATTS, CON BRAZO DE 0.5 MTS. PARA INSTALAR EN POSTES DE 5 MTS. INCLUYENDO LAS ADECUACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES Y LAS NUEVAS INSTALACIONES DE TIPO SUBTERRANEO COMPLETAMENTE NUEVA PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, A LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

**GARANTÍAS DEL CONTRATO**

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA		
NÚMERO	2913918	FECHA	04/04/2024	MONTO \$739,317.59
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	SOFIMEX	
NÚMERO	2913907	FECHA	04/04/2024	MONTO \$246,439.19
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	SOFIMEX	
NÚMERO	2960221	FECHA	22/08/2024	MONTO \$246,439.18

**OBSERVACIONES EXISTENTES**

Operado Ramo 33

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 29/04/2024 A: 30/04/2024	\$66,916.39			
2	DE: 01/05/2024 A: 17/05/2024	\$1,033,527.37			
3	DE: 18/05/2024 A: 31/05/2024	\$332,240.98			
4	DE: 01/06/2024 A: 30/06/2024	\$761,505.21			
5 FINIQUITO	DE: 01/07/2024 30/07/2024	\$270,201.89			

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,464,391.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$2,464,391.84</b>
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$171,876.83			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$297,964.46			

**RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
DE:					
A:					

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$0.00</b>
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$2,464,391.84</b>
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	<b>\$0.11</b>

**Operado**      Ramo **33**  
 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

*(Handwritten signatures and marks are present around the stamp)*