



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN XXX EDIFICACIÓN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS HACIENDA DE ECHEVESTE, VALLE DE LOS CASTILLOS PONIENTE, RIVERA DE LA PRESA, LOS COLORINES, PORTALES DE LA ARBOLEDA, OBRERA INFONAVIT, EL PALMAR ECHEVESTE PONIENTE, SAN GERONIMO II, LA INDIA, JARDINES DE LA PRESA, FRACCIONAMIENTO RIO DE LOS GÓMEZ, JARDINES DE ECHEVESTE, ALTAVISTA, LOMAS DE LOS CASTILLOS, JARDINES DEL VALLE I Y II, LAS TIRITAS III, LA NORIA, RUSTICO NORTEÑA, POPULAR MAYA, PASO DEL RIO DE LOS CASTILLOS, DE LA DELEGACIÓN, CERRO GORDO, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO."
DOMICILIO: LEON, GTO.
LOCALIDAD: LEON, GTO.
CONTRATISTA: BEEBSA, S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0074-1999

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-1816-K100250-61301-D/0152/2024	DE FECHA	26 DE ABRIL DEL 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,676,848.68		
INICIO S/CONTRATO:	20 DE MAYO DEL 2024.	INICIO REAL:	20 DE MAYO DEL 2024.
TÉRMINO S/CONTRATO:	24 DE AGOSTO DEL 2024.	TÉRMINO REAL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,676,848.68		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$3,676,848.68

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Ing. Israel Martínez Martínez
 Director General de Obra Pública

Arq. Laura Elena Becerra Garcia
 SubDirectora General de Ejecucion de Obra y
 Mantenimiento

Mtro Ing. Javier García Gonzalez
 Supervisión Interna

Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Ing. Oscar Villalobos Gomez.
 BEEBSA, S.A. DE C.V.

JRGEDIAZ R.
 DESARROLLO SOCIAL

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Arq. Claudia Brenda D.G.
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de
 Cuentas

PRO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
 prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Operado 33

2024

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR
LEON GTO

FECHA
10-sep-24

HORA
10:45 HORAS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE SE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

COSNTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COL. HACIENDA DE ECHEVESTE, VALLE DE LOS CASTILLOS, PTE, RIVERA DE LA PRESA, LOS COLORINES PORTALES DE ARBOLEDAS, OBRERA INFONAVIT, EL PALMAR ECHEVESTE PTE, SAN GERONIMO II LA INDIA JARDINES DE LA PRESA, FACC RIO DE LOS GOMEZ, JARDINES DE ECHEVESTE, ALTAVISTA, LOMAS DE LOS CASTILLOS, JARDINES DEL VALLE I Y II, LAS TIRITAS III, LA NORIA, RUSTICO NORTEÑA, POPULAR MAYA PASO DEL RIO DE LOS CASTILLOS, DE LA DELEGACION, CERRO GORDO.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	2275740	AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY
NÚMERO		FECHA	26/04/2024
		MONTO	\$ 1,103,054.60
DE CUMPLIMIENTO	2275737	AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY
NÚMERO		FECHA	26/04/2024
		MONTO	\$ 367,684.87
DE VICIOS OCULTOS	2301858	AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY
NÚMERO		FECHA	17/09/2024
		MONTO	\$ 347,370.60

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 20/05/2024 A: 31/05/2024	\$5,950.27			Ram
2	DE: 01/06/2024 A: 30/06/2024	\$68,560.45			33
3	DE: 01/07/2024 A: 31/07/2024	\$1,734,370.32		2024	
4	DE: 01/08/2024 A: 11/08/2024	\$1,486,552.44			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
5 FINIQUITO	DE: 12/08/2024 A: 24/08/2024	\$178,272.51			

Operado 33

[Handwritten signatures and marks]

DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				

SUBTOTAL	\$3,473,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,473,705.99
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$1,039,264.82			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$3,473,705.99
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$203,142.69

Operado Ramo **33**

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."