



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS COLINAS DE LA FRAGUA PLUS, LOMA DEL LAUREL, COLINAS DE LA FRAGUA, LA ERMITA (HORIZONTE AZUL), LA ERMITA (ESTANCIA DE LA JOYA), LA ERMITA, LOMAS DEL MIRADOR, VILLAS DEL COUNTRY, SIGLO XXI, HORIZONTE AZUL, CONVIVE, EL RENACIMIENTO, DE LA DELEGACIÓN LAS JOYAS, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO."
DOMICILIO: COLINAS DE LA FRAGUA PLUS, LOMA DEL LAUREL, COLINAS DE LA FRAGUA, LA ERMITA (HORIZONTE AZUL), LA ERMITA (ESTANCIA DE LA JOYA), LA ERMITA, LOMAS DEL MIRADOR, VILLAS DEL COUNTRY, SIGLO XXI, HORIZONTE AZUL, CONVIVE, EL RENACIMIENTO, DE LA DELEGACIÓN LAS JOYAS
LOCALIDAD: LEÓN, GTO.
CONTRATISTA: REBSU S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0577-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-1816-K100250-61301-D/0157/2024	DE FECHA	26/04/2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 1,944,531.80		
INICIO S/CONTRATO:	20/05/2024	INICIO REAL:	20/05/2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	10/08/2024	TÉRMINO REAL:	31/07/2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,944,531.80		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$1,944,531.80

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Ing. Israel Martínez Martínez
 Director General de Obra Pública

ARQ. LAURA ELENA BÉCERRA GARCÍA
 Subdirectora General de Ejecución de Obra y Mantenimiento

MTRO. ING. JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ
 Supervisión Interna DGOP

N/A
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Ing. Ernesto Villalobos Oñate
 REBSU, S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Arq. Ingrid Amela Rodríguez N.
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Operado Ramo 33
 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, libre de cualquier restricción de uso. Queda prohibido su uso para fines distintos a los contemplados en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				

SUBTOTAL	\$1,944,513.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$1,944,513.83
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$409,740.04			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

SUMA TOTAL:	\$1,944,513.83
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$17.97

Operado Ramo **33**
 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida su venta por lucro." "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."