



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN MIGUEL, DEL CARMEN.
DOMICILIO: LEÓN, GTO.
LOCALIDAD: LEÓN DE LOS ALDAMA
CONTRATISTA: RENOVABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3062-2015

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-1816-K100277-61101-E/0183/2024	DE FECHA	17 DE MAYO DE 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 2,582,881.94		
INICIO S/CONTRATO:	10 DE JUNIO DE 2024	INICIO REAL:	10 DE JUNIO DE 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TÉRMINO REAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,357,867.34		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$3,357,867.34

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
Director General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA
Dirección Supervisión

ING. JUAN PABLO HERRIGUEZ CORDOVA
Supervisión Interna DGOP

ING. MARGARITA PEREZ CABRERA
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

ING. VICTOR JOSE HERNANDEZ NAVARRO
RENOVABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Mr. Ajundio Salinas
Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Retiro
Lozano R.
Des. Social / Programas Estratégicos
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, GTO.
CALLE DE LA PAZ S/N. COLONIA CENTRO. C.P. 37000. LEÓN, GTO.
TEL: (477) 310 0000. FAX: (477) 310 0001. WWW.LEON.GTO.GOV.MX

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR LEÓN, GTO.	FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024	HORA 10:00:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 489 CALENTADORES SOLARES DE AGUA COMPUESTOS POR UN TERMOTANQUE DE 120 LITROS DE CAPACIDAD +/- 1% Y 12 TUBOS EVACUADOS, EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN MIGUEL, DEL CARMEN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIONES Y TUBERÍA DE PP-R Y COBRE. ASI COMO ADECUACIONES A INSTALACIONES EXISTENTES DE PP-R MEDIANTE TERMOFUSIÓN, DE CPVC A BASE DE PEGAMENTO Y DE COBRE MEDIANTE SOLDADURA.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		NA	AFIANZADORA		NA	
NÚMERO	NA		FECHA	NA	MONTO	NA
DE CUMPLIMIENTO		X	AFIANZADORA		ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
NÚMERO	1187-06592-1		FECHA	17/05/2024	MONTO	\$ 335,786.73
DE VICIOS OCULTOS		X	AFIANZADORA		ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
NÚMERO	1187-06905-9		FECHA	08/10/2024	MONTO	\$ 335,209.10



OBSERVACIONES EXISTENTES

--

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACION DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 10/06/2024 A: 30/06/2024	\$6,773.04			
2	DE: 01/07/2024 A: 25/07/2024	\$687,804.43			
3	DE: 26/07/2024 A: 31/07/2024	\$581,360.22			
4	DE: 01/08/2024 A: 15/08/2024	\$1,364,917.64			
5	DE: 16/08/2024 A: 31/08/2024	\$312,418.16			

Handwritten signature

6	DE: 01/09/2024	\$398,818.32			
	A: 14/09/2024				

SUBTOTAL	\$3,352,091.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,352,091.81
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: \$0.00				

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

SUMA TOTAL:	\$3,352,091.81
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$5,775.53

Jan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Operado 33

Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Este programa es público, open & quality. Toda acción municipal tendrá su curso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

[Handwritten signature]