



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

URBAN

EDIFICACIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. Ramo Operado 33

DOMICILIO: PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO

LOCALIDAD: LEÓN DE LOS ALDAMA

CONTRATISTA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1497-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-61501-D/0191/2024	FECHA	22/05/2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,115,185.49		
INICIO S/CONTRATO:	17/06/2024	INICIO REAL:	01/07/2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	19/10/2024	TÉRMINO REAL:	28/10/2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	02/11/2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/111/2024
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 150,000.00	DE FECHA	17/07/2024
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,265,185.49		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$ 3,265,185.49

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
 Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de Supervisión

I.C. José de Jesús Rocha Tena
 Supervisión Interna DGOP

Grupo Maxico Consultores en
 Construcción, S.C.
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Axa Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.
 Ing. Alejandro Arenas Ferrer

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Arq. Ingrid Pamela Rodríguez N.
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de
 Cuentas



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DE LEÓN, GTO.	13/12/2024	1:00 p. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 21/11/2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ACAECIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EN LA ZONA DEL PUENTE, SE REHABILITÓ LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-16 DE 4 CMS DE ESPESOR, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA INFERIOR DEL PUENTE, EL PARAPETO Y LAS BANQUETAS DE LA ZONA CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE RESISTENCIA F'c = 300 KG/CM2. EN EL RESTO DE LA VIALIDAD SE REHABILITÓ EL PAVIMENTO CON UNA ESTRUCTURA DE 20 CMS DE SUBRASANTE, 30 CMS DE BASE Y CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA MR=42 KG/CM2, BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. SE REHABILITÓ EL SEÑALAMIENTO, SE EJECUTÓ IMAGEN URBANA Y UN TRAMO DE DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.		
NÚMERO	092722-00000	FECHA	22/05/2024	MONTO	\$ 934,555.65
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.		
NÚMERO	092723-00000	FECHA	22/05/2024	MONTO	\$ 326,518.54
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.		
NÚMERO	105571-00000	FECHA	21/11/2024	MONTO	\$ 325,917.32

OBSERVACIONES EXISTENTES

Ramo
Operado 33
 --- 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
01 ORDINARIA	DE: 01/07/2024 A: 31/07/2024	\$133,718.97			
01-A COMPLEMENTARIA	DE: 01/07/2024 A: 31/07/2024	\$103,625.80			
02 ORDINARIA	DE: 01/08/2024 A: 15/08/2024	\$250,700.14			
03 ORDINARIA	DE: 16/08/2024 A: 31/08/2024	\$444,198.92			
04 ORDINARIA	DE: 01/09/2024 A: 16/09/2024	\$83,969.37			
05 ORDINARIA	DE: 17/09/2024 A: 30/09/2024	\$233,175.66			
06 ORDINARIA	DE: 01/10/2024 A: 21/10/2024	\$1,518,853.44			
07 FINIQUITO	DE: 22/10/2024 A: 28/10/2024	\$490,930.90			
	DE: A:				
	DE: A:				

Operado Ramo **33**
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUBTOTAL align="right">\$3,259,173.20 align="right">\$0.00 align="right">\$0.00 align="right">\$0.00

TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **\$3,259,173.20**

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: align="right">\$97,691.34

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: align="right">\$153,741.68

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE: A:				

SUBTOTAL align="right">\$0.00 align="right">\$0.00 align="right">\$0.00 align="right">\$0.00

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **\$0.00**

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL: align="right">\$3,259,173.20

SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: align="right">\$6,012.29