

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA		CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
	"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)		REV. 05
			Fecha de Revisión: 14/08/2018
	CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS		URBAN <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICACIÓN <input type="checkbox"/>
OBRA:	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"		
DOMICILIO:	COL. LEON 2, LEON, GUANAJUATO		
LOCALIDAD:	LEÓN GUANAJUATO		
CONTRATISTA:	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA		
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-3856-2017		
ANTECEDENTES DE CONTRATO			
CONTRATO No.	C-2510-K100250-62201-E/0192/2024-S	DE FECHA	23/05/2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 422,470.46		
INICIO S/CONTRATO:	27/05/2024	INICIO REAL:	18/06/2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	13/09/2024	TÉRMINO REAL:	02/11/2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	05/10/2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	02/11/2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 422,470.46		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$422,470.46
INTERVIENEN			
POR LA CONTRATANTE			
 Arq. Laura Elena Becerra García Director General de Obra Pública		 Ing. Efrén García Ayala Dirección Supervisión	
POR EL CONTRATISTA			
 Ing. Julio César Utrilla Pineda JULIO CESAR UTRILLA PINEDA			
POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL			
 Contraloría Municipal		 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	

Operado

Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR LEÓN, GUANAJUATO.	FECHA 20/12/2024	HORA 10:20 HORAS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 04/12/2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUPERVISION DE TRABAJOS DE EXCAVACION (CAJEO), ACARREOS, COLOCACION DE SUBRASANTE Y BASE, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION, PARA SOPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS DE GUARNICION, PASO A MINUSVALIDOS, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado Ramo **33**
2024

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION			
		a)	b)	c)	d)
ESTIMACION 1	DE: A:	\$126,741.14			
ESTIMACION 2	DE: 27/05/2024 A: 27/06/2024	\$2,534.82			
ESTIMACION 3	DE: 27/06/2024 A: 27/07/2024	\$45,373.33			
ESTIMACION 4	DE: 28/07/2024 A: 27/08/2024	\$104,814.92			
ESTIMACION 5	DE: 28/08/2024 A: 27/09/2024	\$64,739.37			

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ESTIMACION 6	DE: 28/09/2024 A: 28/10/2024	\$20,861.59			
ESTIMACION 7 FINIQUITO	DE: 29/10/2024 A: 02/11/2024	\$15,158.24			
ESTIMACION 8 FINIQUITO	DE: A:	\$34,194.82			

SUBTOTAL	\$414,418.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$414,418.23
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUI REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$414,418.23
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$8,052.23

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Operado Ramo **33**
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."