



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACIÓN: CERRO GORDO (274)
Domicilio: EL ROSARIO
Localidad: LEON, GUANAJUATO
Contratista: CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 SA DE CV
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-4170-2018

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-1816-K100259-62201-E/0207/2024	de fecha	31/05/2024
Monto inicial de contrato:	\$ 2,984,500.00		
Inicio S/Contrato:	24/06/2024	Inicio real:	12/08/2024
Término S/Contrato:	14/09/2024	Término real:	16/11/2024
Término S/Recalendarización:	02/11/2024	Autorización según:	12/08/2024
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	16/11/2024	Autorización según:	DGOP/CT/PR/276/2024
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$ 375,455.12	de fecha	02/11/2024
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 3,359,955.12		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$3,359,955.12

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Bécerra García
 Directora General de Obra Pública

Ing. Efraim García Ayala
 Dirección de Supervisión

Arq. MARIA TERESA RAMIREZ MORENO
 Supervisión Interna DGOP

Arq. LUIS MANUEL MORENO RIOS
 Supervisión externa

Por el Contratista

ING. DANIEL GUTIERREZ DE LOYOLA
 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403 SA DE CV

Operado 33
 2024

Por el (los) órgano(s) de control

Ang. Ingrid Patuella Rodríguez N.
 Contraloría Municipal

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Este programa es federal, para cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar	Fecha	Hora
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	LEON GTO., A 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	10:40

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 04/12/2024, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO", PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS, AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., GUARNICION TRAPEZOIDAL 0.15 X 0.30 X 0.40 MTS. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C =200 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALEA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6 10/10, ACABADO OXIDADO DE CONCRETO EN TROTAPISTA A BASE DE LIQUIDO OXIDANTE MCA. SHAFT EN TONO KIWI O SIMILAR EN COSTO, CALIDAD Y GARANTÍA, CONSIDERANDO SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	SOFIMEX		
Número	2925868	Fecha	31/05/2024	Monto	\$ 895,350.00
De cumplimiento	X	Afianzadora	SOFIMEX		
Número	2925871	Fecha	31/05/2024	Monto	\$ 298,450.00
De vicios ocultos	X	Afianzadora	SOFIMEX		
Número	2986297	Fecha	04/12/2024	Monto	\$ 335,497.82

Observaciones existentes

Operado Ramo 33
 En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.
 2024

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación		Ajuste de costos	Deductivos	Sanciones
		a)	b)			
1	De: 12/08/2024	\$288,167.07				
	A: 31/08/2024					
2	De: 01/09/2024	\$976,640.66				
	A: 30/09/2024					
3	De: 01/10/2024	\$834,613.76				
	A: 31/10/2024					
4	De: 01/11/2024	\$862,237.96				
	A: 10/11/2024					
5F	De: 11/11/2024	\$403,328.91				
	A: 16/11/2024					

De:				
A:				
De:				
A:				
De:				
A:				

Subtotal	\$3,354,978.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,354,978.25
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$376,480.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$769,508.93			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
De:					
A:					

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$3,354,978.25
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$4,976.87

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Operado Ramo **33**
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Este obra fue realizada con recursos públicos federales.