



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
 REV. 05
 Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACIÓN: CERRO GORDO (274).

DOMICILIO: _____

LOCALIDAD: LEON, GTO

CONTRATISTA: ARQ. LUIS MANUEL MORENO RIOS

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3981-2017

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	A-2510-K100250-62201-E/0207/2024-S	DE FECHA	21 de junio de 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 157,283.15		
INICIO S/CONTRATO:	24 de junio de 2024	INICIO REAL:	12 de agosto de 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	14 de septiembre de 2024	TÉRMINO REAL:	2 de noviembre de 2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	16 de noviembre de 2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/140/2024-S
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 16,762.52	DE FECHA	2 de septiembre de 2024
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 174,045.67		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$174,045.67

INTERVIENE

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
 Director General de Obra Pública

I.C. EFRÉN GARCÍA AYALA
 Dirección de supervisión

ARQ. MARÍA TERESA RAMÍREZ MORENO
 Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LUIS MANUEL MORENO RIOS
 Nombre de la empresa constractista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	26 de diciembre de 2024	10:40:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 04 DICIEMBRE 2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE TERRENO NATURAL, PIEDRAPLEN, MALLA DE ESTABILIZACION, BASE HIDRAULICA, GEOTEXTIL, GUARNICION DE CONCRETO, CONCRETO HIDRAULICO, OXIDO PARA CONCRETO

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA		MONTO
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA		MONTO
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA		MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION		AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
		a)				
1	DE: _____ A: _____	\$47,184.95				
2	DE: 12 AGOSTO 2024 A: 31 AGOSTO 2024	\$18,798.48				
3	DE: 01 SEPTIEMBRE 2024 A: 30 SEPTIEMBRE 2024	\$21,232.37				
4	DE: 01 OCTUBRE 2024 A: 27 OCTUBRE 2024	\$32,548.87				
5	DE: 28 OCTUBRE 2024 A: 10 NOVIEMBRE 2024	\$19,201.28				

6 FINIQUITO	DE: 11 NOVIEMBRE 2024 A: 16 NOVIEMBRE 2024	\$34,821.92			
	DE: A:				
	DE: A:				
	DE: A:				
SUBTOTAL		\$173,787.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$173,787.87
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00			
RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER					
No.	PERIODO	MONTO DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE: A:				
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>					
SUMA TOTAL:					\$173,787.87
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:					\$257.80