



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACIÓN ORIENTE UBICADA: EN C. HACIENDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.
DOMICILIO: BVD. ÉPSILON C. HACIENDA SAN FRANCISCO
LOCALIDAD: LEÓN, GTO.
CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTÍNEZ
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2201-2013

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	A-2510-K100250-62201-E/0212/2024-S	DE FECHA	14/06/2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 229,977.42		
INICIO S/CONTRATO:	17/06/2024	INICIO REAL:	05/07/2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	01/11/2024	TÉRMINO REAL:	25/01/2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	19/11/2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/117/2024-S
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	05/12/2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PRJ/203/2024-S
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 18,096.67	DE FECHA	28/08/2024
MONTO S/2DA Y 3A. AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 248,074.09		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$248,074.09

INTERVIENEN


POR LA CONTRATANTE


 ARQ. LAURA ELENA BERCERRA GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA


 ING EFREN GARCÍA AYALA
 Dirección de Supervisión


 I.C. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA
 Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA


 Arq. Eduardo David Diez de Sollano Martínez
 Nombre de la empresa contratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

 Contraloría Municipal

 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR: Dirección de administración de Control Financiero de Obra. FECHA: 18 de marzo de 2025. HORA: 9:40 hrs.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, RÉSERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACIÓN ORIENTE REMODELACIÓN DE CASETAS DE ACCESO INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PERIMETRALES

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: A:	\$68,993.23			
2	DE: 5-7-2024 A: 3-8-2024	\$4,829.52			
3	DE: 4-8-2024 A: 2-9-2024	\$20,008.04			
4	DE: 3-9-2024 A: 2-10-2024	\$20,008.04			
5	DE: 3-10-2024 A: 2-11-2024	\$20,008.04			

6	DE: 3-11-2024 A: 2-12-2024	\$48,295.25			
7 FINIQUITO	DE: 3-12-2024 A: 25-1-2025	\$41,294.20			

SUBTOTAL	\$223,436.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$223,436.32
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$24,637.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$24,637.77
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

SUMA TOTAL:	\$223,436.32
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$24,637.77