





	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		CÓDIGO:
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA		FO-DGOP/DACF-01
	"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)		REV. 05
			Fecha de Revisión: 14/08/2018
CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS			URBAN ☒ EDIFICACIÓN ☐
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO COMUNITARIO DE LAS COLONIAS CANTERITAS DE ECHEVESTE, LOMAS DE LA PRESA, UNIDAD OBRERA, ERMITA, SAUCILLO DE LAS JOYAS, CERRITO DE JEREZ, VALLE DE SAN JOSÉ, LOMAS DE MEDINA, VILLA VERDE, SATÉLITE, VALLADITO, VALLE DE SEÑORA, PLAZA DE LA CIUDADANÍA EFRAIN HUERTA (LAS JOYAS), PRÁXEDIS GUERRERO, CALLE BAUXITA DE LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, CALLE LUIS BARRAGÁN Y BLVD MORELOS DE LA COLONIA MAGISTERIAL, ACCESO DEL KÍNDER MA. CONCEPCIÓN FLORES. (FRENTE A CALLE TRES) DE LA COLONIA CHULA VISTA, ANDADOR BÓSFORO DE LA COLONIA LOS ÁNGELES, ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE TRES DE LA COLONIA CHULA VISTA, LAS DELEGACIONES COECILLO, CERRO GORDO, LAS JOYAS, EL CARMEN, CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO AÑO 2024, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.			
DOMICILIO: CENTROS COMUNITARIOS			
LOCALIDAD: LEÓN			
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.			
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0846-2009			
ANTECEDENTES DE CONTRATO			
CONTRATO No.	E-1816-K100250-61301-D/0216/2024	DE FECHA	10 DE JUNIO DE 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 1,777,668.69		
INICIO S/CONTRATO:	08 DE JULIO DE 2024	INICIO REAL:	08 DE JULIO DE 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TÉRMINO REAL:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,777,668.69		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	REC. MPALES. \$1,777,668.69
INTERVIENEN			
POR LA CONTRATANTE			
 ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA Director General de Obra Pública		 ING. GERARDO ORTIZ CHÁVEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE EJECUCION DE OBRA Y MANTENIMIENTO	
 MTRO. ING. JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ Supervisión Interna DGOP		Nombre del representante legal / e Supervisión externa	
POR EL CONTRATISTA			
 ING. ALFONSO MILLANUEVA ORTEGA CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.			
POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL			
 Arq. Alejandro Salinas Contraloría Municipal		 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es federal, pero es de todos los mexicanos. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos federales."

2024

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR LEÓN, GTO.	FECHA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA 11:15 A.M.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS No. E-1816-K100250-61301-D/0216/2024.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

INSTALACION DE VARIAS TIPOS DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS, ASI COMO POSTES DE CONCRETO DE 9 MTS, ANCLAS GALVANIZADAS DE 75 CM, POSTES METALICOS PUNTA DE POSTE DE 5 MTS, INSTALACION DE CABLE XLPE, NEUTRANEL, ASI COMO TUBERIA GALVANIZADA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		X	AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	
NÚMERO	2284192		FECHA	10/06/2024	MONTO	\$ 533,390.61
DE CUMPLIMIENTO		X	AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY	
NÚMERO	2284197		FECHA	10/06/2024	MONTO	\$ 177,766.87
DE VICIOS OCULTOS		X	AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY	
NÚMERO	2309138		FECHA	24/10/2024	MONTO	\$ 162,282.07

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 08/JUL/2024	\$63,275.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	A: 31/JUL/2024				
2	DE: 01/AGO/2024	\$1,208,348.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	A: 31/AGO/2024				
3 FINIQUITO	DE: 01/SEP/2024	\$351,196.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	A: 28/SEP/2024				

SUBTOTAL	\$1,622,820.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$1,622,820.68
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				

33
1111 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Esta programación de pública, clara y sencilla para todos los municipios.
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:					
RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER					
No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.					
SUMA TOTAL:			\$1,622,820.68		
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:			\$154,848.01		

Ramo 33

Operado

-- ... 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, libre, universal, gratuito y no es susceptible de apropiación política. Queda prohibido su uso para fines distintos a los contemplados en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."