



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

URBAN

EDIFICACIÓN

X

OBRA:

"Ampliación y rehabilitación de la Escuela secundaria General Rufino Tamayo CCT11DES0114Y ubicada en el municipio de León, localidad León de los Aldama en la colonia Rizos del Saucillo II"

DOMICILIO:

Varios domicilios

LOCALIDAD:

LEON, GUANAJUATO

CONTRATISTA:

Arq. Alfredo Ramírez Espinoza

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3855-2017

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-61201-E/0266/2024-S	DE FECHA	7 de Agosto de 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 178,915.45		
INICIO S/CONTRATO:	12 de agosto de 2024	INICIO REAL:	10 de septiembre de 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	29 de noviembre de 2024	TÉRMINO REAL:	15 de enero de 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:	28 de diciembre de 2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/167/2024-S
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	15 de enero de 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/351/2024-S
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	178,915.45		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES:	\$178,915.45

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
Directora General de Obra Pública

Ing. Efraín García Ayala
Dirección de Supervisión

Arq. Ricardo Pérez Abarca
Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

Arq. Alfredo Ramírez Espinoza
Supervisión Externa

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

• Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, LEON, GTO.	FECHA 20/03/2025	HORA 10:20 a.m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASI PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO C-2510-K100250-61201-E/0266/2024-S REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
--

Supervisión de la construcción de muro perimetral de concreto armado y muros de tabique rojo rematado con malla ciclónica y concertina, alumbrado, puertas metálicas, repellados y pintura, muro de contención de concreto armado, firme de acceso, retiro y colocación de impermeabilizante en edificio 1, pintura vinílica y esmalte, sellado de juntas en patio existente, escaleras de concreto para conexión con el plantel existente, barandas de herrería, pintura, firme, resanes del muro del Asta bandera, mesas y bancas de concreto armado, apertura de muro, limpieza del terreno adjunto, pateo de postes, poda de árboles.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA	
NÚMERO	FECHA	AFIANZADORA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	MONTO
NÚMERO	FECHA	AFIANZADORA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	MONTO
NÚMERO	FECHA	AFIANZADORA	MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA	
-------------------------------	--

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA					
---	--	--	--	--	--

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1		\$53,674.64			
2	DE: 10 DE SEPT. DE 2024 AL: 10 DE OCT. DE 2024	\$7,836.50			
3	DE: 11 DE OCT. DE 2024 AL: 10 DE NOV. DE 2024	\$13,955.40			
4	DE: 11 DE NOV. DE 2024 AL: 30 DE NOV. DE 2024	\$10,412.88			
5	DE: 01 DE DIC. DE 2024 AL: 15 DE DIC. DE 2024	\$35,425.26			
6	DE: 16 DE DIC. DE 2024 AL: 31 DE DIC. DE 2024	\$22,006.60			

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

7	DE: 01 DE ENE. DE 2024	\$17,712.63			
	AL: 15 DE ENE DE 2025				
8 FINIQUITO	DE:	\$17,747.35			
	A:				

SUBTOTAL	\$178,771.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =	\$178,771.27			
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------	--------	--------	--------	--------

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =	\$0.00			

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$178,771.27
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$144.18

Opinado 33

CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO, a los 15 días del mes de Enero de 2024.

El presente es un documento que se genera automáticamente a través del sistema de gestión de recursos públicos.

*Este obra pública se realiza con recursos públicos.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]