



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS **URBAN** **EDIFICACIÓN**

OBRA: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TEOTIHUACÁN CCT11DPR2511R UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO

COLONIA: COECILLO

LOCALIDAD: LEON, GTO.

CONTRATISTA: GRUPO UBCE S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2239-2013

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-61201-E/0305/2024-S	DE FECHA	16 DE AGOSTO DEL 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 399,428.83		
INICIO S/CONTRATO:	19 DE AGOSTO DEL 2024	INICIO REAL:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE 2024	TÉRMINO REAL:	7 DE ENERO 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	7 DE ENERO DEL 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOPICT/REC/79/2024-S
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 17,298.15	DE FECHA	9 DE OCTUBRE DEL 2024
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 416,726.98		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$416,726.98

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
Director General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ARQ. RICARDO PÉREZ ÁBARCA
Supervisión Interna DGOP

Operado 33
Ramo
2024

POR EL CONTRATISTA

ING. GREGORIO RAMIREZ ALFARO
GRUPO UBCE S.A. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es federal, siendo el cualificado en términos del programa. Queda prohibido su uso para fines ajenos a los del programa."
"Este programa fue establecido por el Fondo de Inversión Social Federal."

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	28 DE MARZO DEL 2025	14:00:00 P.M.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, **EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**, RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA **21 DE MARZO DEL 2025** RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CANCHA DE PRACTICAS (TRAZOS, EXCAVACIONES, ACARREOS, SUB-RASANTE, BASE HIDRAULICA PAVIMENTO, ESTRUCTURAS METALICAS, TECHADO DE LAMINA, BAJADAS PLUVIALES, BARDA PERIMETRAL (TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS DE TEPETATE, CIMENTACION ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, COMUNAS Y BARDE DE TABIQUE, MALLA CICLONICA, AREAS GENERALES O RECREATIVAS (TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS DE CON SUB-RASANTE Y BASE CON TERMINACION CON ADOQUIN Y FIRME DE CONCRETO, CON MESAS Y BANCAS DE CONCRETO), PORTICO DE ACCESO (TRABAJOS DE HERRERIA Y CIMENTACION, AULA DE COCINA (TRAZO, CIMENTACION RELLENO DE TEPETATE TECHADO INSTALACIONES ELECTRICAS Y PLUVIALES), REHABILITACION DE PINTURA EN AULAS EXISTENTES.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON SUPERVISADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	N/A	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA	MONTO	
DE CUMPLIMIENTO	N/A	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA	MONTO	
DE VICIOS OCULTOS	N/A	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA	MONTO	

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado

Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTROL FINANCIERO DE

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: A:	\$119,928.65			
2	DE: 13-SEP-2024 A: 30-SEP-2024	\$9,394.56			
3	DE: 01-OCT-2024 A: 31-OCT-2024	\$36,308.08			
4	DE: 01-NOV-2024 A: 30-NOV-2024	\$2,612.26			
5	DE: 01-DIC-2024 A: 31-DIC-2024	\$15,167.23			
6	DE: 01-ENE-2025 A: 31-ENE-2025	\$22,300.34			

7	DE: 01-FEB-2025 A: 28-FEB-2025	\$145,796.10			
8 FINIQUITO	DE: 01-MAR-2025 A: 12-MAR-2025	\$48,907.32			

SUBTOTAL	\$400,314.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$400,314.54
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

SUMA TOTAL:	\$400,314.54
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$16,412.44

Operado Ramo **33**
 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."