



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No.64 NARCISO MENDOZA CCT11EPR0831N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA.
Domicilio: ESCUELA PRIMARIA URBANA No.64 NARCISO MENDOZA CCT11EPR0831N
Localidad: LEÓN, GTO.
Contratista: I.C. FELIPE SERRANO GARCIA
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-2358-2013

Antecedentes de Contrato

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Contrato No. | A-2510-K100250-61401-E/0333/2024-S | de fecha | 23/08/2024 |
| Monto inicial de contrato: | \$ 160,246.24 | | |
| Inicio S/Contrato: | 28 de agosto de 2024 | Inicio real: | 11 de septiembre de 2024 |
| Término S/Contrato: | 20 de diciembre de 2024 | Término real: | 31 de enero de 2025 |
| Término S/Recalendarización: | 5 de enero de 2025 | Autorización según: | DGOP/DAYCFO/REC/0044/2024 |
| TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA: | 31 de enero de 2025 | Autorización según: | DGOP/CT/PR/329/2024-S |
| Inicio S/Suspensión: | | Autorización según: | |
| Término S/Reinicio: | | Autorización según: | |
| Monto S/1er ampliación: | | de fecha | |
| Monto S/2da ampliación: | | de fecha | |
| Monto total contratado: | \$ 233,466.95 | | |
| Recursos federales: | | R. Estatales: | |
| | | R. Municipales: | \$233,466.95 |

Intervienen

Por la contratante

ARQUITECTA LAURA ELENA BECERRA GARCIA
 Directora General de Obra Pública

I.C. EFREN GARCIA AYALA
 Dirección de Supervisión

ARQUITECTA DANIELA VILLEGAS ESTRADA
 Supervisión Interna DGOP

Nombre del representante legal / empresa de supervisión
 Supervisión externa

Por el Contratista

I.C. FELIPE SERRANO GARCIA
 INGENIERO FELIPE SERRANO GARCIA

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Operado 33
 2024
 Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue financiada con recursos federales.
 Secretaria de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| Lugar | Fecha | Hora |
| DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA | 20 de marzo de 2025 | 12:20 |

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios RELacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la LEY de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 20 Febrero 2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA, FIRMES EN AREAS DE CONVIVENCIA, CISTERNA, AREAS JARDINADAS, PORTICO DE ACCESO, SALIDA DE EMERGENCIA, ALUMBRADO EXTERIOR EN MUROS Y CONSTRUCCION DE AREA PARA DIFERENTES USOS.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|
| De aplicación de anticipo | X | Afianzadora | |
| Número | | Fecha | Monto |
| De cumplimiento | X | Afianzadora | |
| Número | | Fecha | Monto |
| De vicios ocultos | X | Afianzadora | |
| Número | | Fecha | Monto |

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

| No. | Periodo | Montos de estimación a) | Ajuste de costos b) | Deductivas c) | Sancciones d) |
|-----|---|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | De: _____ A: _____ | \$70,040.08 | | | |
| 2 | De: 11 SEPTIEMBRE 2024 A: 30 SEPTIEMBRE 2024 | \$6,947.97 | | | |
| 3 | De: 01 OCTUBRE 2024 A: 31 OCTUBRE 2024 | \$24,289.90 | | | |
| 4 | De: 01 NOVIEMBRE 2024 A: 31 NOVIEMBRE 2024 | \$36,734.45 | | | |
| 5 | De: 01 DICIEMBRE 2024 A: 31 DICIEMBRE 2024 | \$10,267.88 | | | |

Operado 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos de

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| 6 | De: 01 ENERO 2025 | \$62,839.96 | | | |
| | A: 31 ENERO 2025 | | | | |
| 7 FINIQUITO | De: | \$23,219.38 | | | |
| | A: | | | | |
| | De: | | | | |
| | A: | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Subtotal | \$233,339.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de recursos erogados a la fecha de entrega: | | | | |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = | | | | \$233,339.63 |
| Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: | \$0.00 | | | |
| Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: | \$0.00 | | | |

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

| No. | Periodo | Montos de estimación a) | Ajuste de costos b) | Deductivas c) | Sanciones d) |
|-----|---------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | De: | | | | |
| | A: | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Subtotal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega: | | | | |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = | | | | \$0.00 |
| <small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small> | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| SUMA TOTAL: | \$233,339.63 |
| SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: | \$127.32 |

Operado **Ramo 33**
 --- 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.