



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: Ampliación y rehabilitación de la escuela secundaria general N10 Hilario Medina CCT11DES0084U ubicada en el Municipio de León, localidad León de los Aldama en la colonia Los Angeles I.
Domicilio: COL. LOS ANGELES I, LEÓN, GTO.
Localidad: LEÓN, GTO.
Contratista: ING. MAURICIO JAIME TORRES
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-4131-2018

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-2510-K100250-61201-E/0334/2024-S	de fecha	23-ago-24
Monto inicial de contrato:	\$418,153.77		
Inicio S/Contrato:	26-ago-24	Inicio real:	12-sep-24
Término S/Contrato:	20-dic-24	Término real:	13-feb-25
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	24-ene-25	Autorización según:	DGOP/CT/PR/6/2024-S
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$26,140.20	de fecha	9 de octubre de 2024
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$444,293.97		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$444,293.97

Intervienen

Por la contratante		<p>Ramo Operado 33 2024</p>
 Arq. Laura Elena Becerra García Director General de Obra Pública	 Ing. Efrén Gareta Ayala Dirección de supervisión	
 Arq. Ricardo Pérez Abárca Supervisión Interna DGOP	 Ing. Mauricio Jaime Torres Supervisión externa	
Por el Contratista		
 Ing. Mauricio Jaime Torres Nombre de la empresa contratista		
Por el (los) órgano(s) de control		
_____ Contraloría Municipal	_____ Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar León, Gto.	Fecha 20 de marzo de 2025	Hora 02:00 P.M.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha **24 de febrero del 2025**, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados
--

REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, MÓDULO DE BAÑOS, COMEDOR ESCOLAR Y PORTICO DE ACCESO, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA BAÑOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS ALUMBRADO EXTERIOR PERIMETRAL, MOBILIARIO FIJO DE CONCRETO (MESAS Y BANCAS), CESTOS DE BASURA, JARDINERAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, PODAS Y TRANSPLANTES DE ARBOLES, MALLA CICLÓNICA, LIMPIEZA GENERAL Y PARA ENTREGA DE OBRA.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	
Número		Fecha	Monto
De cumplimiento	X	Afianzadora	
Número		Fecha	Monto
De vicios ocultos	X	Afianzadora	
Número		Fecha	Monto

Operado 33
 Ram 33
 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
1	De: A:	\$125,446.14			
2	De: 12 sep 2024 A: 30 sep 2024	\$10,388.94			
3	De: 01 oct 2024 A: 31 oct 2024	\$49,174.88			
4	De: 01 nov 2024 A: 24 nov 2024	\$61,995.48			
5	De: 25 nov 2024 A: 30 nov 2024	\$23,182.45			



6	De: 01 dic 2024	\$69,472.08			
	A: 31 dic 2024				
7	De: 01 ene 2025	\$11,239.97			
	A: 19 ene 2025				
8 Finiquito	De: 20 ene 2025	\$56,986.06			
	A: 13 feb 2025				
	De:				
	A:				

Subtotal	\$407,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$407,884.00
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato

	SUMA TOTAL:	\$407,884.00
	SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$36,409.97

B

R

Operado

[Signature]

Operado
Ramo **33**
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."