



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS** URBAN  EDIFICACIÓN

**OBRA:** REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"  
**DOMICILIO:** UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO "TOTA" CARBAJAL, COL. LEON II  
**LOCALIDAD:** LEON, GUANAJUATO  
**CONTRATISTA:** GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-1337-2010

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

|                                      |                                  |                            |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                  | C-5011-K100259-62201-E/0335/2024 | <b>DE FECHA</b>            | 28 DE AGOSTO DE 2024 |
| <b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>    | \$ 19,597,695.31                 |                            |                      |
| <b>INICIO S/CONTRATO:</b>            | 02/09/2024                       | <b>INICIO REAL:</b>        | 24/09/2024           |
| <b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>           | 13/12/2024                       | <b>TÉRMINO REAL:</b>       | 15/02/2025           |
| <b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :</b> | 04/01/2025                       | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> | DGOP/CT/REC/184/2024 |
| <b>TÉRMINO S/ÚLTIMA AMPLIACION:</b>  | 15/02/2025                       | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> | DGOP/CT/PR/25/2025   |
| <b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>          |                                  | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> |                      |
| <b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>           |                                  | <b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b> |                      |
| <b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>       |                                  | <b>DE FECHA</b>            |                      |
| <b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>       |                                  | <b>DE FECHA</b>            |                      |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>       | \$ 19,597,695.31                 |                            |                      |
| <b>REC. FEDERALES:</b>               |                                  | <b>REC. ESTATALES</b>      |                      |
|                                      |                                  | <b>REC. MPALES.</b>        | \$19,597,695.31      |

**INTERVIENEN**

**FOR LA CONTRATANTE**

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA  
 Director General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA  
 Dirección de supervisión

ARQ. EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ  
 Supervisión Interna DGOP

ARQ. EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ  
 Supervisión externa

**POR EL CONTRATISTA**

LIC. GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ  
 GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

**POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL**

ARQ. MAYRA COLTRERAS V.  
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

**Operado 33**  
 2024

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 \*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

| LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN |                                        |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| LUGAR<br>LEO, GTO.               | FECHA<br>MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2025 | HORA<br>10:00 A.M. |

**MOTIVO**

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA **24/02/2025**, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL B Y C2, COLOCACION DE SUBRASANTE DE TEPETATE DE 20 CM BASE HIDRAULICA DE 15 CM, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 9 CM, COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE ACO SPORT 3000 PARA PISTAS DE ATLETISMO, COLOCACION DE CHAROLA DE PIQUE CON TAPA PARA SALTO DE GARROCHA, COLOCACION DE CAJAS DE DESPEGUE PARA SALTO DE LONGITUD, COLOCACION DE BARRA DE STEEPLECHASE, COLOCACION DE LINEA DE LLENADO DE 1/2 Y LINEA DE DRENADO DE 4" PARA FOSA DE STEEPLECHASE, SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA LLENADO DE FOSA DE SALTO DE LONGITUD, COLADO DE GUARDALOSAS ALREDEDOR DE LA PISTA PARA CONTENCIÓN DE MATERIAL, COLOCACION DE RECUBRIMIENTO ELASTICO SYNTHETIC SURFACE SANDWICH SYSTEM DSS COLOR AZUL PARA PISTAS DE ATLETISMO, COLOCACION DE BARNIZ PROTECTOR PARA PROTECCION EXTRA DE LA SUPERFICIE DE PISTA, PINTURA TIPO TRAFICO HULE CLORADO COLOR AZUL CIELO EN CARRIL EXTRA DE PISTA Y LATERALES DE CANCHA, PINTURA VINILICA EN GUARNICION EXISTENTE. MARCACION DE LINEAS Y EVENTOS SEGÚN INDICA REGLAMENTO WORLD ATHLETICS UTILIZANDO PINTURA DE POLIURETANO

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

**GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| DE APLICACIÓN DE ANTICIPO | X            | AFIANZADORA | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. |
|---------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| NÚMERO                    | 099528-00000 | FECHA       | 28/08/2024                                                 |
|                           |              | MONTO       | \$ 9,798,847.66                                            |
| DE CUMPLIMIENTO           | X            | AFIANZADORA | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. |
| NÚMERO                    | 099529-00000 | FECHA       | 28/08/2024                                                 |
|                           |              | MONTO       | \$ 1,959,769.53                                            |
| DE VICIOS OCULTOS         | X            | AFIANZADORA | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.      |
| NÚMERO                    | 2325926      | FECHA       | 24/02/2025                                                 |
|                           |              | MONTO       | \$ 1,959,769.35                                            |

**OBSERVACIONES EXISTENTES**

|  |
|--|
|  |
|--|

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA**

| No. | PERIODO                     | MONTOS DE ESTIMACIÓN<br>a) | AJUSTES DE COSTOS b) | DEDUCTIVAS<br>c) | SANCIONES<br>d) |
|-----|-----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1   | DE: 24/09/24<br>A: 30/09/24 | \$102,984.30               |                      |                  |                 |
| 2   | DE: 01/10/24<br>A: 15/10/24 | \$187,075.78               |                      |                  |                 |
| 3   | DE: 16/10/24<br>A: 31/10/24 | \$2,864,953.38             |                      |                  |                 |
| 4   | DE: 01/11/24<br>A: 16/11/24 | \$881,823.85               |                      |                  |                 |
| 4-A | DE: 01/11/24<br>A: 16/11/24 | \$864,833.00               |                      |                  |                 |

**Operado 33**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Este programa de inversión tiene como finalidad apoyar el desarrollo de los municipios y mejorar la calidad de vida de la población. Queda prohibido su uso para fines políticos o de cualquier otro tipo que no sea el que se estableció en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

|             |              |                |  |  |  |
|-------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 5           | DE: 17/11/24 | \$2,669,336.15 |  |  |  |
|             | A: 30/11/24  |                |  |  |  |
| 6           | DE: 01/12/24 | \$243,086.85   |  |  |  |
|             | A: 31/12/24  |                |  |  |  |
| 7           | DE: 01/01/25 | \$5,736,426.58 |  |  |  |
|             | A: 15/01/25  |                |  |  |  |
| 8           | DE: 16/01/25 | \$4,098,372.67 |  |  |  |
|             | A: 31/01/25  |                |  |  |  |
| 9 FINIQUITO | DE: 01/02/25 | \$1,968,800.98 |  |  |  |
|             | A: 15/02/25  |                |  |  |  |

|                                                                  |                        |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                                                  | <b>\$19,597,693.54</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>         |                        |               |               |               |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = |                        |               |               | <b>\$0.00</b> |
| Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:          | \$1,714,370.12         |               |               |               |
| Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:   | \$2,014,877.42         |               |               |               |

**RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

| No. | PERIODO | MONTOS DE ESTIMACIÓN a) | AJUSTES DE COSTOS b) | DEDUCTIVAS c) | SANCIONES d) |
|-----|---------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|     | DE:     |                         |                      |               |              |
|     | A:      |                         |                      |               |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |               |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               | <b>\$0.00</b> |
| <small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small> |               |               |               |               |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>SUMA TOTAL:</b>                    | <b>\$19,597,693.54</b> |
| <b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b> | <b>\$1.77</b>          |

*[Handwritten signatures and a large blue 'B' mark]*

Ramo  
**Operado 33**

2024

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
Este programa es de uso público y no puede ser vendido, prestado o comodorado. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.