



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL".
DOMICILIO: AV. DE LAS EXPOSICIONES S/N COL LEÓN II
LOCALIDAD: LEÓN, GTO.
CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTÍNEZ
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2201-2013

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-62201-E/0335/2024-S	DE FECHA	02/09/2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 585,971.09		
INICIO S/CONTRATO:	02/09/2025	INICIO REAL:	24/09/2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	13/12/2024	TÉRMINO REAL:	15/02/2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	04/01/2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/184/2024-S
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	15/02/2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CTPR/25/2025-S
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO S/2DA Y 3A. AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 585,971.09		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. EFRÉN GARCÍA AYALA
DIRECTOR DE ÁREA

ARQ. EZEQUIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
SUPERVISOR INTERNO DGOP

POR EL CONTRATISTA

Arq. Eduardo David Diez de Sollano Martínez
Nombre de la empresa contratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Ramo Operado 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL MUNICIPAL
Este procedimiento es de carácter informativo y no constituye un programa. Es posible que haya variaciones de los datos aquí presentados por los cambios de los datos.

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
Dirección de administración de Control Financiero de Obra.	MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2025	10.00 HRS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 24-02-2025. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL B Y C2, COLOCACION DE SUBRASANTE DE TEPETATE DE 20 CM BASE HIDRAULICA DE 15 CM, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 9 CM, COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE ACO SPORT 3000 PARA PISTAS DE ATLETISMO, COLOCACION DE CHAROLA DE PIQUE CON TAPA PARA SALTO DE GARROCHA, COLOCACION DE CAJAS DE DESPEGUE PARA SALTO DE LONGITUD, COLOCACION DE BARRA DE STEEPLCHASE, COLOCACION DE LINEA DE LLENADO DE 1/2 Y LINEA DE DRENADO DE 4" PARA FOSA DE STEEPLCHASE, SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA LLENADO DE FOSA DE SALTO DE LONGITUD, COLADO DE GUARDALOSAS ALREDEDOR DE LA PISTA PARA CONTENCIÓN DE MATERIAL, COLOCACION DE RECUBRIMIENTO ELASTICO SYNTHETIC SURFACE SANDWICH SYSTEM DSS COLOR AZUL PARA PISTAS DE ATLETISMO, COLOCACION DE BARNIZ PROTECTOR PARA PROTECCION EXTRA DE LA SUPERFICIE DE PISTA, PINTURA TIPO TRAFICO HULE CLORADO COLOR AZUL CIELO EN CARRIL EXTRA DE PISTA Y LATERALES DE CANCHA, PINTURA VINILICA EN GUARNICION EXISTENTE. MARCACION DE LINEAS Y EVENTOS SEGUN INDICA REGLAMENTO WORLD ATHLETICS UTILIZANDO PINTURA DE POLIURETANO

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		X	AFIANZADORA			
NÚMERO			FECHA		MONTO	
	DE CUMPLIMIENTO	X		AFIANZADORA	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	
NÚMERO	24A49472		FECHA	02/09/2024	MONTO	\$ 58,597.11
	DE VICIOS OCULTOS	X		AFIANZADORA	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	
NÚMERO	25A09096		FECHA	13/03/2025	MONTO	\$ 58,597.10

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN		AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS e)	SANCIONES d)
		a)				
1	DE: A:	\$175,791.33				
2	DE: 24-9-2024 A: 23-10-2024	\$70,316.53				
3	DE: 24-10-2024 A: 22-11-2024	\$105,474.80				
4	DE: 23-11-2024 A: 23-12-2024	\$108,990.62				
5	DE: 24-12-2024 A: 22-1-2025	\$35,158.27				

