



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01

REV. 05

Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO.

DOMICILIO: DELEGACION SAN JUAN BOSCO

LOCALIDAD: León Gto

CONTRATISTA: BAWOR S.A. DE C.V

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4683-2019

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	NÚM. C-1816-K100277-61101-E/0336/2024	DE FECHA	
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 2,337,414.98		
INICIO S/CONTRATO:	23-sep-24	INICIO REAL:	23-sep-24
TÉRMINO S/CONTRATO:	14-dic-24	TÉRMINO REAL:	14-dic-24
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 2,337,414.98		
REC. FEDERALES:	REC. ESTATALES	REC. MPALES.	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
Directora General de Obra Pública

ING. EFRÉN GARCÍA AYALA
Dirección Correspondiente

ING. JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ CEJA
Supervisión Interna DGOP

GRUPO AISA SA DE CV.
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Enrique Santa María U.

BAWOR, S.A. DE C.V.

ARQ. JORGE LUIS MACIAS
DESARROLLO SOCIAL

Operado Ramo **33**

2024

[Handwritten Signature]
Arg. Angel Roberto Rodríguez N.
 Contraloría Municipal

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	11 de Febrero del 2025	09:00 H

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO . A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NÚM. C-1816-K100277-61101-E/0338/2024 REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 08 ENERO 2025 , RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 344 CALENTADORES SOLARES COMPUESTO POR UN TERMOTANQUE DE 120 LITROS DE CAPACIDAD Y 12 TUBOS EVACUADOS (BOROSILICATO) TRICAPA DE 1800MM DE LARGO, 58MM DE DIAMETRO Y CALIBRE DE 1.8 MM EN TUBO EXTERNO CAPACIDAD DE 150 LTS +/- 2% EN EL SISTEMA QUE SE NOS ENTREGARON. TERMINANDO EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES EN TIEMPO Y FORMA

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE ANTICIPO		X	AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	
NÚMERO	2297855		FECHA	28/08/2024	MONTO	\$ 701,224.49
DE CUMPLIMIENTO		X	AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	
NÚMERO	2297856		FECHA	28/08/2024	MONTO	\$ 233,741.50
DE VICIOS OCULTOS		X	AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	
NÚMERO	2320678		FECHA	08/01/2025	MONTO	\$ 233,741.50

OBSERVACIONES EXISTENTES

[Empty box for observations]

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

Operado
 2024
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 "Este programa es público, abierto a cualquier partido político, sin distinción de raza, idioma o religión. Este programa es de carácter social, instrumental y no genera fines de lucro, debiendo ser el uso y goce de los recursos de exclusiva competencia de los beneficiarios del mismo."
 Este obra fue realizada con recursos públicos federales.
[Handwritten Signatures]

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 23 SEPT 2024 A: 30 SEPT 2024	\$6,773.04			
2	DE: 01 OCT 2024 A: 31 OCT 2024	\$166,210.05			
3	DE: 01 NOV 2024 A: 20 NOV 2024	\$766,334.03			
4	DE: 21 NOV 2024 A: 25 NOV 2024	\$312,881.46			
5	DE: 26 NOV 2024 A: 28 NOV 2024	\$785,856.84			
6	DE: 29 NOV 2024 A: 30 NOV 2024	\$136,770.51			
7 FINQ	DE: 1 DIC 2024 A: 14 DIC 2024	\$156,588.94			
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$2,337,414.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,337,414.87
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

SUMA TOTAL:	\$2,337,414.98
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$0.00

Operado

Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

El programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

(Handwritten signatures and initials)