



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

X

Edificación

Obra:

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE LA SALUD TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSÉ MARÍA RAMÍREZ COL. COLINAS DEL RECUERDO.

Domicilio:

VIRGEN DE LA SALUD, COL. COLINAS DEL RECUERDO

Localidad:

LEÓN

Contratista:

ECAB, S DE RL DE CV

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):

GTO-SOP/PUC-3498-2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Antecedentes de Contrato

Contrato No.

C-5017-K100250-61401-D/0373/2024

de fecha

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Monto inicial de contrato:

\$ 3,533,323.99

Inicio S/Contrato:

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Inicio real:

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Término S/Contrato:

13 DE DICIEMBRE DEL 2024

Término real:

19 DE DICIEMBRE DEL 2024

Término S/Recalendarización:

29 DE DICIEMBRE DEL 2024

Autorización según:

DGOP/CT/REC/188/2024

TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:

Autorización según:

Inicio S/Suspensión:

Autorización según:

Término S/Reinicio:

Autorización según:

Monto S/1er ampliación:

de fecha

Monto S/2da ampliación:

de fecha

Monto total contratado:

\$ 3,533,323.99

Recursos federales:

R. Estatales:

R. Municipales:

\$3,533,323.99

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra García
Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
Dirección de Supervisión

Arq. Sergio Gómez Ortega
Supervisión Interna DGOP

Ing. Carlos Salazar Rocha
Supervisión externa

Por el Contratista

ECAB, S de RL de CV
Arturo Infante Apolinar

Por el (los) órgano(s) de control

Arg. Ingrid Patricia Rodríguez Nuñez
Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Arq. Francisco J. González A
IMUVI

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	FO-DGOP/DACF-01
	"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"	REV. 06
	(CIERRE ADMINISTRATIVO)	Fecha de Revisión:
		17/08/2023

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar	Fecha	Hora
Dirección General de Obra Pública, León, Gto.	11/02/2025	10:20 a. m.

Motivo
La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable. Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 08 de enero de 2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados
Pavimentación de la calle Virgen de la Salud, cuyos trabajos consistieron, de manera general, en la : construcción de las terracerías para la estructura del pavimento a base de tepetate, base hidráulica y concreto premezclado, así como la construcción de banquetas y guarniciones de concreto. Finalmente, se colocó el señalamiento operativo, horizontal y vertical, correspondiente. Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato					
De aplicación de anticipo		X	Afianzadora	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora SA de CV	
Número	099981-00000		Fecha	02/09/2024	Monto \$ 1,059,997.20
De cumplimiento		X	Afianzadora	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora SA de CV	
Número	099982-00000		Fecha	02/09/2024	Monto \$ 353,332.39
De vicios ocultos		X	Afianzadora	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora SA de CV	
Número	108582-00000		Fecha	08/01/2025	Monto \$ 348,727.03

Observaciones existentes
Operado 33 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los señalados en el artículo 73 de la Constitución." Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 25/09/2024	\$28,202.01			
	A: 30/9/2024				
2	De: 01/10/2024	\$110,959.13			
	A: 15/10/2024				
3	De: 16/10/2024	\$280,441.26			
	A: 31/10/2024				

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA				CÓDIGO:	
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA				FO-DGOP/DACF-01	
	"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)				REV. 06	
					Fecha de Revisión: 17/08/2023	
4	De: 01/11/2024 A: 15/11/2024	\$1,196,911.79				
5	De: 16/11/2024 A: 30/11/2024	\$1,224,656.11				
6 FINQUITO	De: 01/12/2024 A: 19/12/2024	\$646,100.04				
	De: A:					
	De: A:					
Subtotal		\$3,487,270.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:						
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =		\$3,487,270.34				
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$387,282.67				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$79,017.16				
Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer						
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)	
	De: A:					
Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:						
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =		\$0.00				
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.						
SUMA TOTAL:		\$3,487,270.34				
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$46,053.65				

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."