



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE VALLE SANTO DOMINGO SABIO, TRAMO: CALLE SANTA MARÍA AUXILIADORA A KINDER DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA.
DOMICILIO: CALLE VALLE SANTO DOMINGO SABIO, COMUNIDAD DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA
LOCALIDAD: LEÓN DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO
CONTRATISTA: I.C. JAVIER DURÁN NUÑEZ
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1590-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-61401-D/0254/2024-S	DE FECHA	19 de julio de 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 339,870.23		
INICIO S/CONTRATO:	22 de julio de 2024	INICIO REAL:	12 de agosto de 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	22 de noviembre de 2024	TÉRMINO REAL:	24 de enero de 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	13 de diciembre de 2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/143/2024-S
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	24 de enero de 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/8/2025
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 15,576.65	DE FECHA	28 de agosto de 2024
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 355,446.88		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$355,446.88

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BÉCERRA GARCÍA
Director General de Obra Pública

I.C. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA
Supervisión Interna DGOP

ING. EFREN GARCÍA AYALA
Dirección de Supervisión

POR EL CONTRATISTA

ING. JAVIER DURÁN NUÑEZ
Administrador Único

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Operado Ramo **33**
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR Dirección General de Obra Pública de León, Gto.	FECHA 18 de marzo de 2025	HORA 10:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO QUE INCLUYÓ LAS CAPAS SUBYACENTE CON TERRENO NATURAL MEJORADO, SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR MR=42KG/CM2. SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE DRENAJE SANITARIO NUEVA COMO COLECTOR SECUNDARIO PARA LAS VIVIENDAS Y LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO, SE REHABILITÓ LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y SE REALIZARON SUS PUREBAS DE HERMETICIDAD, SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, SE COLÓ GUARNICIÓN, BANQUETA Y CENEFA DE CONCRETO HIDRAULICO Y LA CENEFA SE LE DIO ACABADO ESTAMPADO COLOR ROJO. SE APLICÓ PINTURA EPOXICA PARA EL SEÑALAMIENTO EN CRUCES, SENTIDO DE DIRECCIÓN Y DELIMITACIÓN DE CARRILES ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE VIALETAS. SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS. SE REHUBICARON POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO LOS CUALES SUS CABLES INVADIAN PROPIEDAD PRIVADA PARA ASÍ DAR SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y EVITAR UN ACCIDENTE. SE INSPECCIONO LA CORRECTA LIMPIEZA DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRENTE EN LA ZONA DE LA OBRA. LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	N/A	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO	N/A	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS	N/A	AFIANZADORA	
NÚMERO		FECHA	MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

--

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: A:	\$101,961.07			
2	DE: 12/agosto/2024 A: 11/septiembre/2024	\$22,105.16			
3	DE: 12/septiembre/2024 A: 12/octubre/2024	\$34,095.79			
4	DE: 13/octubre/2024 A: 11/noviembre/2024	\$53,631.52			
5	DE: 12/noviembre/2024 A: 11/diciembre/2024	\$21,269.08			
6	DE: 12/diciembre/2024 A: 10/enero/2025	\$29,507.53			

Operado 33
 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

7	DE: 11/enero/2025	\$43,313.07			
	A: 24/enero/2025				
8 FINIQUITO	DE:	\$49,563.62			
	A:				

SUBTOTAL	\$355,446.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$355,446.84
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$355,446.84
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$0.04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Operado ^{Ramo} **33**
 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."