



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"  
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
23/12/2022

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS** URBAN  EDIFICACIÓN

**OBRA:** CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS – OLMO DE LAS ARBOLEDAS  
**DOMICILIO:** CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS – OLMO DE LAS ARBOLEDAS, COLONIA LAS ARBOLEDAS  
**LOCALIDAD:** LEÓN, GUANAJUATO  
**CONTRATISTA:** VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0004-1997

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	E-5051-K100310-61401-D/0060/2025	<b>DE FECHA</b>	14 DE MARZO 2025
<b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$ 2,137,543.44		
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	01 DE ABRIL DE 2025	<b>INICIO REAL:</b>	15 DE ABRIL DE 2025
<b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>	20 DE JULIO DE 2025	<b>TÉRMINO REAL:</b>	07 DE JULIO DE 2025
<b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :</b>	03 DE AGOSTO DE 2025	<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	DGOP/DAyCFO/REC/0016/2025
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>	\$ -	<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 2,137,543.44		
<b>REC. FEDERALES:</b>		<b>REC. ESTATALES</b>	
		<b>REC. MPALES.</b>	\$2,137,543.44

**INTERVIENEN**

**POR LA CONTRATANTE**

  
 Arq. Laura Elena Becerra García  
 Director General de Obra Pública  
 Arq. Ingrid del Rosario Gomez Reyes  
 Supervisión Interna DGOP

  
 Ing. Efrén García Ayala  
 Dirección de supervisión  
 Grupo Maxico Consultores en Construcción, S.C.  
 Supervisión externa

**POR EL CONTRATISTA**

  
 Ing. Fatima Judith Salas Landeros  
 VEESGAL Construcciones, S.S. de C.V.  
 Representante Legal

**POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL**

  
 Arq. Juana Brenda D. Gómez  
 Contraloría Municipal

  
 N/A  
 Secretaría de la Honestidad

## LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

**LUGAR**  
Dirección General de Obra Pública de León.

**FECHA**  
28 de agosto del 2025

**HORA**  
11:20:00 a. m.

## MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 22/07/2025 RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACION EN ARROYO, EXCAVACION Y CARGA DE MATERIAL TIPO 2, ACARREOS, MEJORAMIENTO, AFINE Y COLOCACIÓN CAPA SUBRASANTE Y CAPA DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, LINEA DE AGUA POTABLE, COLADO DE ARROYO, GUARNICIÓN SEMI INTEGRAL Y BANQUETA; SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

## GARANTIAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		BERKLEY MEXICO	
NÚMERO		FECHA		MONTO	
	BKY-0016-0243522	14/03/2025		\$	641,263.03
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		BERKLEY MEXICO	
NÚMERO		FECHA		MONTO	
	BKY-0016-0243521	14/03/2025		\$	213,754.34
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		BERKLEY MEXICO	
NÚMERO		FECHA		MONTO	
	BKY-0016-0262541	14/08/2025		\$	212,344.55

## OBSERVACIONES EXISTENTES

## CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

## RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 15-ABR-2025 A: 30-ABR-2025	\$270,903.14			
2	DE: 01-MAY-2025 A: 22-MAY-2025	\$298,736.83			
3	DE: 23-MAY-2025 A: 09-JUN-2025	\$171,508.11			
4	DE: 10-JUN-2025 A: 18-JUN-2025	\$121,302.17			
5	DE: 19-JUN-2025 A: 07-JUL-2025	\$1,040,949.26			
6 ULTIMA	DE: 08-JUL-2025 A: 03-AGO-2025	\$220,045.94			


<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,123,445.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$2,123,445.45</b>
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

**RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
DE:					
A:					

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$0.00</b>

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$2,123,445.45</b>
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	<b>\$14,097.99</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*