



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

Edificación


**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO.  
**Domicilio:** YACIMIENTO DE ARCILLA  
**Localidad:** LEÓN, GTO.  
**Contratista:** TOPOGRAFÍA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL SA DE CV  
**Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):** GTO-SOP/PUC-5673-2024


**Antecedentes de Contrato**

<b>Contrato No.</b>	C-2510-K100313-61401-D/0291/2025-S	<b>de fecha</b>	01/10/2025
<b>Monto inicial de contrato:</b>	\$	\$151,593.78	
<b>Inicio S/Contrato:</b>	01/10/2025	<b>Inicio real:</b>	08/10/2025
<b>Término S/Contrato:</b>	26/12/2025	<b>Término real:</b>	02/01/2026
<b>Término S/Recalendarización:</b>	02/01/2026	<b>Autorización según:</b>	DGOP/DaYCF0/REC/0036/2025
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Inicio S/Suspensión:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Término S/Reinicio:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Monto S/1er ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto S/2da ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto total contratado:</b>	\$	\$151,593.78	
<b>Recursos federales:</b>		<b>R. Estatales:</b>	
		<b>R. Municipales:</b>	\$151,593.78

**Intervienen**

Por la contratante


  
 Ar. Laura Elena Becerra Garofa  
 Director General de Obra Pública

  
 Ing Alejandra Juárez Vela  
 Supervisión Interna DGOP

  
 Ing Efrén García Ayala  
 Dirección de supervisión

**Operado** **Ramo 33**

Por el Contratista

  
 ING NICOLÁS ROCHA OLAEZ  
 TOPOGRAFÍA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL SA DE CV

2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

N/A  
 Secretaría de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar: Dirección General de Obra Pública  
 Fecha: 06/03/2026  
 Hora: 12:20 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 23 DE ENERO DE 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SE EJECUTÓ LA DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE Y BANQUETAS DE ADOQUIN, ACARREO DE MATERIALEXCAVACION Y CARGA DE CAJA EN MATERIAL TIPO "II", ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIONMEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL EN PROPORCION 6 KG/CM2, COLOCACION DE CAPA SUB RASANTECON MATERIAL INERTE, COLOCACION DE CAPA BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% DE TRITURACION, COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO EN CAPA BASE, COLADO DE GUARNICION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2", COLADO DE PAVIEMTO CON CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=45 KG/CM2. CORTE DE JUNTAS LONGITUDINALES, SELLADO DE JUNTAS, COLOCACION DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO EN LINEA DE 10", INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS, Y RENIVELACION DE DOS POZOSDE VIVITA, INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 3" PARA CONECTAR LINEA DE AGUA POTABLE A CAJAEXISTENTE, INSTLACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y CENEFA ESTAMPADA, TRABAJOS ELECTRICOS DE REUBICACION DE POSTERIA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.INSTALACION DE BARANDAL DE PROTECCION Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	Ramo
Número		Fecha	Operado 33
De cumplimiento	X	Afianzadora	Moño 2025
Número		Fecha	
De vicios ocultos	X	Afianzadora	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Número		Fecha	

Observaciones: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda habilitado para su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
1	De: A:	\$45,478.13			
2	De: 8/10/2025 A: 02/11/2025	\$34,845.34			
3	De: 03/11/2025 A: 4/11/2025	\$1,819.12			
4	De: 5/11/2025 A: 30/11/2025	\$54,291.79			

5 FINIQUITO	De:	-\$1,744.50			
	A:				
	De:				
	A:				
	De:				
	A:				
	De:				
	A:				

<b>Subtotal</b>	<b>\$134,689.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de recursos erogados a la fecha de entrega:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$134,689.89</b>
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			


**Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer**

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

<b>Subtotal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$0.00</b>

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$134,689.89</b>
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	<b>\$18,559.36</b>

*B. Hill*  


**Operado** Ramo **33**

*Quil*  


**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."