



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II

DOMICILIO: CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II

LOCALIDAD: LEON, GTO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SOLAN SA DE CV





REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5692-2024

ANTECEDENTES DE CONTRATO


CONTRATO No.	E-5051-K100310-61401-D/0006/2025	DE FECHA	28 de febrero de 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,055,179.15		
INICIO S/CONTRATO:	17 de marzo de 2025	INICIO REAL:	17 de marzo de 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	19 de julio de 2025	TÉRMINO REAL:	19 de julio de 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,055,179.15		
REC. FEDERALES:	\$ -	REC. ESTATALES	\$ -
		REC. MUNICIPAL	\$ 3,055,179.15


INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE


 Arq.- Laura Elena Becerra Garcia Directora General de Obra Pública	 IC.- Efrén García Ayala Dirección de Supervisión
 IC.- Felipe de Jesús Antimo Parra Supervisor Interno OPM	 Arincha Construye Sa de Cv - IC.- Marco Antonio Guerrero Tobías Supervisor Externo OPM

POR EL CONTRATISTA


 Lic.- Adriana Martínez Hermosillo
 Construcciones Solan sa de cv


 Arq. Angeles Garcia T.
 Fdoc

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL


 Arq. Alejandro Salinas
 Contraloría Municipal

Operado Ramo **33**

2025

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR	FECHA	HORA
OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPM	15/10/2025	10:20 HRS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RED DE DRENAJE SANITARIO, POZOS DE VISITA, DECARGAS DOMICILIARIAS, REGISTROS SANITARIOS, RED DE AGUA POTABLE, CAJAS DE VALVULAS, TOMAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES PECHO DE PALOMA, BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO, SELLADO DE JUNTAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZAS.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA		
NÚMERO	3009656	FECHA	28/02/2025	MONTO	\$ 916,553.75
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA		
NÚMERO	3009684	FECHA	28/02/2025	MONTO	\$ 305,517.92
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA		
NÚMERO	3068877	FECHA	06/08/2025	MONTO	\$ 298,049.82

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado 33

-- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
ESTIMACION UNO	DE: 17 DE MARZO 2025 A: 31 DE MARZO 2025	\$144,713.34			
ESTIMACION DOS	DE: 01 DE ABRIL 2025 A: 30 DE ABRIL 2025	\$449,419.97			
ESTIMACION TRES	DE: 01 DE MAYO 2025 A: 21 DE MAYO 2025	\$636,841.45			
ESTIMACION CUATRO	DE: 22 DE MAYO 2025 A: 31 DE MAYO 2025	\$492,128.74			
ESTIMACION CINCO	DE: 01 DE JUNIO 2025 A: 22 DE JUNIO 2025	\$756,122.52			

ESTIMACION SEIS	DE: 23 DE JUNIO 2025 A: 30 DE JUNIO 2025	\$268,445.81			
ESTIMACION SIETE ULTIMA	DE: 01 DE JULIO 2025 A: 19 DE JULIO 2025	\$185,083.39			
ESTIMACION FINIQUITO	DE: A:	\$47,743.00			
	DE: A:				
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$2,980,498.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,980,498.22
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$472,096.96			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$205,644.21			

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$2,980,498.22
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$74,680.93

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Operado Ramo **33**
 --- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."