



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

Operado

Ramo 33

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO) - 2025

Características de los trabajos ejecutados FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Edificación
 "Prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el presente Acta. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el presente Acta. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el presente Acta. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el presente Acta."
Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO
Domicilio: CALLE POCHUTLA, COLONIA PILETAS IV
Localidad: LEÓN, GUANAJUATO
Contratista: ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-1155-2012

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-5051-K100310-61401-D/0290/2025	de fecha	09/septiembre/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 1,862,222.45		
Inicio S/Contrato:	01/octubre/2025	Inicio real:	01/octubre/2025
Término S/Contrato:	26/diciembre/2025	Término real:	26/diciembre/2025
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 1,862,222.45		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$1,862,222.45

Intervienen

Por la contratante

ARQ. LAURÁ ELENA BECERRA GARCÍA
 Director General de Obra Pública

I.C. EFRÉN GARCÍA AYALA
 Dirección de Supervisión

I.C. ALEJANDRA JUÁREZ VELA
 Supervisión Interna DGOP

ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO MENDOZA DURÁN
 Supervisión externa

Por el Contratista

ING. RODRÍGUEZ JUAN CARLOS ARROYO GONZÁLEZ
 ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Omar G. Velázquez N.
 Fida

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar	Fecha	Hora
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	17 DE MARZO DE 2026	12:00 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 22 de enero de 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

Rehabilitación de línea de drenaje y descargas sanitarias, rehabilitación de red de agua potable, conformación de estructura de pavimentos, suministro y colocación de concreto en arroyo vehicular, conformación de estructura de pavimentos, suministro y colocación de concretos en guarniciones y banquetas, así como la colocación de señalética horizontal y vertical.


Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY		
Número	2364182	Fecha	09/09/2025	Monto	\$ 558,666.74
De cumplimiento	X	Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY		
Número	2364179	Fecha	09/09/2025	Monto	\$ 186,222.25
De vicios ocultos	X	Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY		
Número		Fecha	22/01/2026	Monto	\$ 157,004.24


Observaciones existentes

Se notifica la existencia de saldo a favor de la DGOP, por un total de \$ 292,180.03 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 03/100 M.N.), los cuales son resultado de los montos ejercidos y manifestados en el apartado de control financiero de la obra.



Operado ³ **Ramo 33**

 - 2025



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."



Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 01 DE OCTUBRE 2025	\$354,494.63			
	A: 31 DE OCTUBRE 2025				
1 COMPLEMENTARIA	De: 01 DE OCTUBRE 2025	\$215,863.70			
	A: 31 DE OCTUBRE 2025				
2	De: 01 DE NOVIEMBRE 2025	\$203,853.52			
	A: 20 DE NOVIEMBRE 2025				
3	De: 21 DE NOVIEMBRE 2025	\$402,942.10			
	A: 30 DE NOVIEMBRE 2025				
4	De: 01 DE DICIEMBRE 2025	\$368,927.63			
	A: 20 DE DICIEMBRE 2025				
5 ULTIMA	De: 21 DE DICIEMBRE 2025	\$23,960.84			
	A: 26 DE DICIEMBRE 2025				

Subtotal \$1,570,042.42 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Total de recursos erogados a la fecha de entrega:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$1,570,042.42

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: \$349,018.22

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: \$56,837.01

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL: \$1,570,042.42
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: \$292,180.03

3 +
Oru

Operado Ramo
33
- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."