



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:

FO-DGOP/DACF-01

REV. 05

Fecha de Revisión:

14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

URBAN

EDIFICACIÓN

X

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR - TOPAR LIM. ORIENTE

DOMICILIO:

COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR - TOPAR LIM. ORIENTE

LOCALIDAD:

LEÓN, GUANAJUATO.

CONTRATISTA:

CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE
CONTRATISTAS:

GTO-SOP/PUC-4627-20219

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Entidades Federativas del Programa de Infraestructura"

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-5051-K100310-61401-D/0047/2025	DE FECHA	05 DE MARZO DE 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 711,435.16		
INICIO S/CONTRATO:	24 DE MARZO DE 2025	INICIO REAL:	04 DE ABRIL DE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2025	TÉRMINO REAL:	11 DE JUNIO DE 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	11 DE JUNIO DE 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/DAYCFO/REC/0015/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 155,921.72	DE FECHA	11 DE JUNIO DE 2025
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 867,356.88		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$ 711,435.16

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
Directora General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
Director de Supervisión

Arq. Sergio Gómez Ortega
Supervisión Interna DGOP

Ing. Emigdio de la Rosa Cuevas
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Ing. Misael Josaat Chavez Gonzalez
Centrum Opera GC, S.A DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION		
LUGAR Dirección General de Obra Pública, León, Gto.	FECHA 29/09/2025	HORA 1:00 p. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
--

REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO, COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE PVC DE 3"x1/2", VALVULA DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEC, LLAVE ANTI FRAUDE Y BASTON GALVANIZADO. DESCARGAS PREVENTIVAS A BASE DE TUBO SANITARIO DE 6", DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 10" CON CARCAMO DE CONCRETO ARMADO Y DOS MODULOS DE REJILLA IRVING DE 0.88X1.20 CADA UNO Y CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE VISITA PARA CONECTARLO A LINEA DE DRENAJE EXISTENTE CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C: 200 KG/M2 ACABADO RAYADO Y CENEFA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 40 CM DE ANCHO COLADO DE ARROYO CON CONCRETO MR-38 R.N. Y COLADO DE GUARNICIONES CON CONCRETO F'C: 200 KG/M2

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO					
------------------------	--	--	--	--	--

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		TOKIO MARINE HCC	
NÚMERO	111132-00000	FECHA	05/03/2025	MONTO	\$ 213,430.55
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		TOKIO MARINE HCC	
NÚMERO	111133-00000	FECHA	05/03/2025	MONTO	\$ 71,143.51
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		TOKIO MARINE HCC	
NÚMERO	120631-00000	FECHA	11/07/2025	MONTO	\$ 85,083.520

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA	
-------------------------------	--

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA					
---	--	--	--	--	--

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
EST 1	DE: 04/04/2025 A: 30/04/2025	\$51,775.54			
EST 2	DE: 01/05/2025 A: 31/05/2025	\$80,544.99			
EST 3	DE: 01/06/2025 A: 05/06/2025	\$335,988.39			
EST 4 FINIQUITO	DE: 06/06/2025 A: 11/06/2025	\$382,526.33			
	DE: A:				

Operado 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				

SUBTOTAL	\$850,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =	\$850,835.25			
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =	\$0.00			
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

SUMA TOTAL:	\$850,835.25
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$16,521.64

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."