



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO. PAQUETE 1 2025.
Domicilio: VARIAS COLONIAS
Localidad: LEÓN, GUANAJUATO
Contratista: ARSA CONSTRUYE S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-0755-2012

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-2510-K100310-61401-D/0048/2025	de fecha	19/02/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 1,500,000.00		
Inicio S/Contrato:	24/03/2025	Inicio real:	24/03/2025
Término S/Contrato:	14/06/2025	Término real:	11/08/2025
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	16/08/2025	Autorización según:	DGOP/CT/PR/225/2025
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 1,500,000.00		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$1,500,000.00

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra Garcia
 Directora General de Obra Pública

Ing. Gerardo Ortiz Chavez
 Subdirector General de Ejecución de Obra y Mantenimiento

Ing. Christian Gustavo Abundiz Capetillo
 Supervisión Interna DGOP

Ramo Operado 33
 -- DIC. 2025

Por el Contratista

Arq. Jose Antonio Neri Patlan
 ARSA CONSTRUYE S.A. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Por el (los) órgano(s) de control

Arq. Alejandro Salinas
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Lugar, fecha y hora de recepcion

Lugar	Fecha	Hora
DIRECCIÓN DE GENERAL DE OBRA PÚBLICA LEÓN, GTO	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	09:40

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 22/08/2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripcion de los trabajos ejecutados

REABILITACIÓN DE CAMINOS EN TRAMOS EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON ASFALTO EN LOS TRAMOS AFECTADOS POR LA EROSION Y DESGASTADOS POR USO.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.


Garantias del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Número	4746-00163-5	Fecha	06/03/2025	Monto	\$ 450,000.00
De cumplimiento	X	Afianzadora	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Número	4746-00162-0	Fecha	06/03/2025	Monto	\$ 150,000.00
De vicios ocultos	X	Afianzadora	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.		
Número	11100-00038-4	Fecha	22/08/2025	Monto	\$ 149,962.42

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.





Operado 33

 -- DIC. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

 Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

 Esta obra fue realizada con recursos publicos federales.



Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 24-MAR-2025	\$1,809.44			
	A: 31-MAR-2025				
2	De: 01-ABR-2025	\$222,852.89			
	A: 30-ABR-2025				
3	De: 01-MAY-2025	\$381,368.71			
	A: 31-MAY-2025				
4	De: 01-JUN-2025	\$362,640.95			
	A: 30-JUN-2025				
5	De: 01-JUL-2025	\$383,972.77			
	A: 31-JUL-2025				
6 ULTIMA	De: 01-AGO-2025	\$146,979.48			
	A: 11-AGO-2025				
	De:				
	A:				

Subtotal		\$1,499,624.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$1,499,624.24
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$241,623.41			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:				\$1,499,624.24	
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:				\$375.76	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]