



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023**

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

Edificación

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LEÓN I AMPLIACIÓN, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA.
Domicilio:	CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA.
Localidad:	LEÓN, GTO.
Contratista:	ATYCO MB SA DE CV
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):	GTO-SOP/PUC-4085-2018

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-5051-K100310-61401-D/0050/2025	de fecha	10-mar-25
Monto inicial de contrato:	\$ 856,218.03		
Inicio S/Contrato:	01-abr-25	Inicio real:	01-abr-25
Término S/Contrato:	08-jun-25	Término real:	08-jun-25
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspención:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 856,218.03		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$ 856,218.03

Intervienen

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
Directora General de Obra Pública

ING. EFREN GARCÍA AYALA
Dirección de Supervisión

ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA
Supervisión Interna DGOP

ING. JUAN PABLO ANZALDO HERNÁNDEZ
Supervisión externa

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Por el Contratante

ING. MARCOS BELLO MENDOZA
ATYCO MB SA DE CV

Omar G. Velázquez Navarro
Fidoc


Por el (los) órgano(s) de control

Ing. Ingrid Pamela Rodríguez N.
Contraloría Municipal

Lugar, fecha y hora de recepción					
Lugar	Fecha	Hora			
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	LEON GTO., 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14:20			
Motivo					
<p>La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.</p> <p>Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 10-julio-2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.</p> <p>Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.</p>					
Descripción de los trabajos ejecutados					
<p>PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-38 KG/CM2, GUARNICIONES, GUARDALOSAS, BANQUETAS CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, ASÍ COMO TRABAJOS EN LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN CRUCES, DRENAGE SANITARIO DE 6" CENTRAL CON DESCARGAS SANITARIAS, TERRACERIAS, COMENZANDO POR EXCAVACIÓN, CARGA DE MATERIALES Y ACARREOS PARA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONSISTENTE EN ESCARIFICADO, HOMOGENIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CAPA DE 30 CM SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA DE 15 CM (AFINE Y COMPACTACIÓN POR CADA CAPA, BARRIDO, POREO Y RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFÁLTICA, PARA RECIBIR PAVIMENTO DE 15 CM HIDRÁULICO (MR 38 KG/CM2) AMARRADO CON PASAJUNTA DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN JUNTAS LONGITUDINALES. COLOCACION DE JUNTAS DE EXPANSION CON MATERIAL COMPRESIBLE, ELABORACIÓN DE ESCALONES PARA ACCESOS, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, CALAFATEO DE JUNTAS CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y SEMIRRÍGIDO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DE OBRA.</p> <p>Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.</p>					
Garantías del Contrato					
De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		
Número	3011513	Fecha	10/03/2025	Monto	\$ 256,865.41
De cumplimiento	X	Afianzadora	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		
Número	3011515	Fecha	10/03/2025	Monto	\$ 85,621.80
De vicios ocultos	X	Afianzadora	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		
Número	3054147	Fecha	10/07/2025	Monto	\$ 85,620.68
Observaciones existentes					
<p>Operado 33 2025</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS</p> <p>Control Financiero de la Obra</p> <p>Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.</p>					
Relación de montos ejercidos autorizados de la obra					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 01-ABR-25 A: 08-ABR-25	\$51,000.05			
2	De: 09-ABR-25 A: 26-ABR-25	\$174,015.72			
3	De: 27-ABR-25 A: 16-MAY-25	\$483,313.90			
4 ULTIMA	De: 16-MAY-25 A: 08-JUN-25	\$147,877.17			

Subtotal	\$856,206.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
\$856,206.84					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:					
\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:					
\$0.00					
Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer					
No.	Período	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				
Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:					\$0.00
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.					

SUMA TOTAL:	\$856,206.84
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$11.19





Operado **Ramo**
33

--- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
 prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."