



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 12/06/2025

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS.
DOMICILIO: CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS-JUAN DE DIOS ARIAS.
LOCALIDAD: LEON,GTO
CONTRATISTA: URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1305-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-5051-K100310-61401-D/0052/2025	DE FECHA	10 DE MARZO DE 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,068,622.26	INICIO REAL:	01 DE ABRIL DE 2025
INICIO S/CONTRATO:	01 DE ABRIL DE 2025	TÉRMINO REAL:	03 DE AGOSTO DE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	03 DE AGOSTO DE 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,068,622.26		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$3,068,622.26

INTERVIENEN

FOR LA CONTRATANTE


 Arq. Laura Elena Becerra Garcia
 Director General de Obra Pública


 Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de Supervisión

ING. FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA
 Supervisión Interna DGOP

DACYT S.A. DE C.V.
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA


 Arq. Juan Manuel Vazquez Hernandez
 Apoderado Legal/Urbanizadora y Constructora Curg, S.A. de C.V.


 Omar Velázquez Fido

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL


 Mr. Alejandro Salinas
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR
León, Gto

FECHA
24/09/2025

HORA
11:40 a.m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Contrucción de arroyo vehicular de concreto hidráulico con el sellado de las juntas transversales y longitudinales de losas, guarnición semi integral peatonal y de rampas para acceso a cocheras y para personas con capacidades diferentes, además de una banqueta con anchos variables compuesta por una cenefa con acabado estampado. Se realizó la rehabilitación de válvulas de agua potable de 3" en cruces de calle José María Roa Bárcenas, mientras que en calle Juan de Dios Arias se realizaron cruces nuevos para la división de los circuitos por manzana y por último se rehabilitaron todas las tomas domiciliarias en el tramo. Se dejaron descargas domiciliarias en prevención en lotes baldíos y en construcciones que abarcan varios predios y se rehicieron los dos pozos dentro del tramo. Se rehabilitó el alumbrado público, retirando los postes existentes y ubicando los nuevos para abarcar el tramo completo y con ello la reubicación de la línea de media y baja tensión existente. Se realizaron trabajos de arbolado, trasplantando la mayoría, debiendo retirar algunos que interfirieron en el trazo sin posibilidad de salvarse y quedando algunos adecuados a la banqueta de la vialidad. Por último se colocó señalamiento operativo para funcionar en un solo sentido y con dos carriles.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		TOKIO MARINE HCC		
NÚMERO		FECHA		MONTO	\$	
	110928	10/03/2025				920,586.68
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA				
NÚMERO		FECHA		MONTO	\$	
	110930	10/03/2025				305,862.23
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA				
NÚMERO		FECHA		MONTO	\$	
	121691	26/08/2025				290,092.28

OBSERVACIONES EXISTENTES

Ramo
Operado 33
-- Dic. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1(UNO)	DE: 01/04/2025 A: 15/04/2025	\$833,929.08			
2(DOS)	DE: 16/04/2025 A: 30/04/2025	\$881,217.22			
1 A (UNO A) COMPLEMENTARIA	DE: 01/04/2025 A: 15/04/2025	\$62,095.14			
3(TRES)	DE: 01/05/2025 A: 15/05/2025	\$194,319.12			
4(CUATRO)	DE: 16/05/2025 A: 31/05/2025	\$162,854.45			
5(CINCO)	DE: 01/06/2025 A: 15/06/2025	\$542,391.14			
6(SEIS)	DE: 16/06/2025 A: 30/06/2025	\$140,723.32			
7(SIETE)	DE: 01/07/2025 A: 31/07/2025	\$53,435.98			


SUBTOTAL	\$2,861,165.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,861,165.45
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:				

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
8 (OCHO) FINIQUITO	DE: 01/08/2025 A: 03/08/2025	\$39,757.33			

SUBTOTAL	\$39,757.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$39,757.33
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

SUMA TOTAL:	\$2,900,922.78
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$167,699.48



Operado Ramo 33

 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FONDO MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS

 "Este programa no permite, entre otros, la simulación de gastos. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

 "Esta obra fue realizada con fondos públicos."