



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión: 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

URBAN

EDIFICACIÓN

X

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO-POTRERO DEL POZO

DOMICILIO:

COLONIA: EL CARMEN CTM

LOCALIDAD:

LEÓN GTO.

CONTRATISTA:

KAY GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE

GTO. SOP/PUC-1529-2012

CONTRATISTAS:

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO NO.

E-5051-K100310-61401-D/0064/2025

DE FECHA

21/03/2025

MONTO INICIAL DE CONTRATO:

\$ 4,044,983.00

INICIO REAL:

7 ABRIL DEL 2025

TÉRMINO S/CONTRATO:

30 DE MARZO DEL 2025

TÉRMINO REAL:

07-ago-25

TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:

14 DE JULIO DEL 2025

AUTORIZACIÓN SEGÚN:

DGOP/CT/REC/67/2025

TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓROGA:

11 DE JULIO DEL 2025

AUTORIZACIÓN SEGÚN:

DGOP/CT/PR/12/2025

INICIO S/SUSPENSIÓN:

Ramo

AUTORIZACIÓN SEGÚN:

DE FECHA
DE FECHA

MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:

MONTO TOTAL CONTRATADO:

2025

REC. ESTATALES

4,044,983.00

REC. MPALES.

\$4,044,983.00

REC. FEDERALES:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

INTERMEDIEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELIANA BECERRA GARCIA

Directora General de Obra Pública

ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA

Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

ING. JAVIER ROA AMEZOLA

KAY GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

~~Salvador Sánchez Herrera~~

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION		
LUGAR	FECHA	HORA
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	LEÓN, GTO., A 6 de Octubre del 2025	11:20:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISION DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVES DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASI PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGUN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FISICA DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2025, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGAMANTACION INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIDA DOLOR, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTIA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACION.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZÓ LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN 10", ASI COMO LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN TUBO DE 6", EN LA CALLE ARDENES, ADEMAS LA EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, PARA LA ESTRUCTURA DE LA PAVIMENTACION, CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA, MEJORAMIENTO CON 4 KG/M2 DE CAL, SUBRASANTE DE 20 CM, Y UNA CAPA DE BASE EN 15 CM, CONCRETO EN 15 CMS DE ESPESOR. SE COLARON BANQUETAS FC=250 KG/CM2, CENEFAS CON CONCRETO ESTAMPADO FC=250 KG/CM2, GUARNICIONES, ARROYO EN MR=38 KG/CM2, ASI COMO EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS DEL CONTRATO

NÚMERO	DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA	FECHA	MONTO	\$
III-627572-RC				21/03/2025	1,213,494.90	
	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS					
NÚMERO	DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	FECHA	MONTO	\$
III-627573-RC				21/03/2025	404,498.40	
	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS					
NÚMERO	DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	FECHA	MONTO	\$
III-633948-RC				25/08/2025	373,201.42	

OBSERVACIONES EXISTENTES	
Operado 33	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	
Este programa es público, libre de pago y gratuito. No podrá ser objeto de explotación económica ni ser el fundamento de derechos de propiedad intelectual. Queda prohibido su uso para fines que atenten contra la dignidad del hombre o la moral, los derechos humanos, la seguridad pública o la soberanía nacional.	
Esta obra fue realizada con recursos públicos.	
RELACION DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA	

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
1	DE: 7-04-25 A: 30-04-25	\$622,894.60			
1 Complementaria	DE: 7-04-25 A: 30-04-25	\$224,905.41			
2	DE: 1-05-25 A: 31-05-25	\$719,303.98			
3	DE: 01-06-25 A: 30-6-25	\$613,788.55			

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Operado



4	DE:01-07-25	\$1,011,042.45			
	A:31-7-25				
5 Última	DE:01-08-25	\$540,079.21			
	A:07-08-25				

SUBTOTAL					
	\$3,732,014.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
	\$3,732,014.20				
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:					
	\$432,088.87				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:					
	\$58,882.21				

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER					
No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)		AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)
					SANCIÓNES d)

SUBTOTAL					
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
	\$0.00				

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:					
	\$3,732,014.20				
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:					
	\$312,968.80				