

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA		CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
	"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)		REV. 06
			Fecha de Revisión: 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados	Urbanización <input checked="" type="checkbox"/>	Edificación <input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------------------

Obra:	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEÓN GTO., 4TA ETAPA
Domicilio:	VARIAS LOCALIDADES DE LEON, GTO
Localidad:	LEON, GTO
Contratista:	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):	GTO-SOP/PUC-0735-2008

Antecedentes de Contrato			
Contrato No.	E-2510-K100304-61301-D/0095/2025	de fecha	15 DE ABRIL DEL 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 26,029,381.09		
Inicio S/Contrato:	05/05/2025	Inicio real:	05/05/2025
Término S/Contrato:	22/08/2025	Término real:	05/09/2025
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	05/09/2025	Autorización según:	DGOP/CT/PR/222/2025
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 26,029,381.09		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$26,029,381.09

Intervienen	
<p style="text-align: center;">Por la contratante</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Arq. Laura Elena Becerra García Directora General de Obra Pública </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Ing. Dora Elías Cabrera Supervisión Interna DGOP </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Ing. Gerardo Ortiz Chávez Subdirector General de Ejecución de Obra y Mantenimiento </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Ing. Antonio Rocha Muñoz SOLREPSA S.A. de C.V. Supervisión externa </div>
<p style="text-align: center;">Por el Contratista</p> <div style="text-align: center;">  Ing. Jorge Ricardo Sánchez Vargas Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO S.A. de C.V. </div>	<p style="text-align: center;">Por el (los) órgano(s) de control</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Arq. MAYRA CONTRERAS V. Contraloría Municipal </div> <div style="text-align: center;">  Secretaría de la Honestidad </div> </div>

Operado 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar LEON GTO	Fecha 10/11/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
-------------------	---------------------	---

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 14 de Octubre del 2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

Los trabajos ejecutados consistieron en la rehabilitación de las redes de alumbrado público en varias colonias de León, Gto. Se reemplazo el cableado existente por cable multiple de distribución aérea tipo AAC-AAC (2+1) cal 4 AWG para 600V, el cual es soportado por estructuras de paso(1P3, 1P1) y de remate (1R3, 1R1), se colocaron bajadas de tierra, equipo de medición y control, así como luminarias tipo led de distintas potencias (50W, 70W, 130W), así como luminarias tipo punta de poste de 80W., dicha colocación de luminarias conlleva el cableado en cable cal 10 tipo TWH y desnudo. Estos luminarios, son controlados por equipos de control con interruptor astronómico e interruptor termomagnético.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.
Número	113099-00000	Fecha	15/04/2025
		Monto	\$ 7,808,814.33
De cumplimiento	X	Afianzadora	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.
Número	113101-00000	Fecha	15/04/2025
		Monto	\$ 2,602,938.11
De vicios ocultos	X	Afianzadora	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.
Número	124894-00000	Fecha	14/10/2025
		Monto	\$ 2,602,842.98

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 05/05/2025 A: 15/05/2025	\$815,399.83			
2	De: 16/05/2025 A: 31/05/2025	\$942,815.43			
3	De: 01/06/2025 A: 15/06/2025	\$795,829.66			
4	De: 16/06/2025 A: 30/06/2025	\$3,496,810.26			
5	De: 01/07/2025 A: 15/07/2025	\$4,302,239.51			

6	De: 16/07/2025	\$6,391,878.96			
	A: 31/07/2025				
7	De: 01/08/2025	\$5,835,247.95			
	A: 15/08/2025				
8	De: 16/08/2025	\$604,402.31			
	A: 31/08/2025				
9 FINIQUITO	De: 01/09/2025	\$2,843,805.95			
	A: 05/09/2025				

Subtotal	\$26,028,429.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$26,028,429.86
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$26,028,429.86
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$951.23

Operado ^{Ramo} **33**
-- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."