



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión: 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS DE LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

DOMICILIO: DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO
LOCALIDAD: LEÓN
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL BAJO, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0846-2009

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-1816-K100350-61301-D/0098/2025	DE FECHA	23 DE ABRIL DE 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$	INCIO REAL:	12 DE MAYO DE 2025
INCIO S/CONTRATO:	\$	TÉRMINO REAL:	02 DE AGOSTO DE 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	30 DE AGOSTO DE 2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INCIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$	DE FECHA	01 DE AGOSTO DE 2025
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:	\$	DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATO:	\$	REC. ESTATALES	2,861,044.05
REC. FEDERALES:		REC. MPALES.	\$2,861,044.05

INTERVIEN EN

ARG. LAURA ELBA BECERRA GARCIA	Director General de Obra Pública
ARG. LAURA ELBA BECERRA GARCIA	Supervisión Interna DGOP
MTRO. ING. JAVIER GARCIA GONZALEZ	CONTRATISTA
ING. ALFONSO VILLANUEVA ORTEGA	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL BAJO, S.A. DE C.V.
ARG. VIGILANTE RODRIGUEZ N.	POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL
	Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Operado 33

2025

		"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)																																				
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA		Fecha de Revisión: REV. 05 FO-DGOP/DACF-01																																				
CÓDIGO: 14/08/2018		LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN LEÓN, GTO. FECHA MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025 HORA 09:00 A.M.																																				
MOTIVO																																						
LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DEBERES Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS NO. E-1816-K-100350-61301-D/0098/2025. ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O ACUÉLLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIR DOLOR, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.																																						
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS																																						
INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO DE 9 MT EN DIVERSOS PARQUES DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE VALIDAD, INSTALACION DE POSTES METALICOS PUNTA DE POSTE DE 5 MT, INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED EN CANCHAS DE FUTBOL.																																						
GARANTÍAS DEL CONTRATO																																						
<table><thead><tr><th>NÚMERO</th><th>DE APLICACIÓN DE ANTICIPO</th><th>AFIANZADORA</th><th>FECHA</th><th>MONTO</th><th>\$</th><th>CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td>2335160</td><td>DE CUMPLIMIENTO</td><td>AFIANZADORA</td><td>23/04/2025</td><td>807,854.79</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2335161</td><td>DE CUMPLIMIENTO</td><td>AFIANZADORA</td><td>23/04/2025</td><td>269,284.93</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2335161</td><td>DE AMPLIACION DE CUMPLIMIENTO</td><td>AFIANZADORA</td><td>01/08/2025</td><td>286,104.40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2364736</td><td>DE VICIOS OCULTOS</td><td>AFIANZADORA</td><td>04/09/2025</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NÚMERO	DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	AFIANZADORA	FECHA	MONTO	\$	CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	2335160	DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	23/04/2025	807,854.79			2335161	DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	23/04/2025	269,284.93			2335161	DE AMPLIACION DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	01/08/2025	286,104.40			2364736	DE VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA	04/09/2025			
NÚMERO	DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	AFIANZADORA	FECHA	MONTO	\$	CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.																																
2335160	DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	23/04/2025	807,854.79																																		
2335161	DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	23/04/2025	269,284.93																																		
2335161	DE AMPLIACION DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	01/08/2025	286,104.40																																		
2364736	DE VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA	04/09/2025																																			
OBSERVACIONES EXISTENTES																																						
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda habilitado para el acceso y la manipulación por parte de los ciudadanos, mediante Internet. Se otorga prioridad a los solicitantes con discapacidad. El programa opera exclusivamente con recursos presupuestales federales.																																						
RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA																																						
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN		AJUSTES DE COSTOS		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)																												
1		DE: 12/MAY/2025 A: 23/MAY/2025		\$140,704.49				\$0.00		\$0.00																												
2		DE: 24/MAY/2025 A: 31/MAY/2025		\$734,951.50				\$0.00		\$0.00																												



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión: 14/08/2018

3	DE: 01/JUN/2025	\$592,023.59				\$0.00
	A: 15/JUN/2025					\$0.00
4	DE: 16/JUN/2025	\$957,965.47				\$0.00
	A: 30/JUN/2025					\$0.00
5	DE: 01/JUL/2025	\$398,634.07				\$0.00
	A: 31/JUL/2025					\$0.00
6F	DE: 01/AGO/2025	\$19,531.49				\$0.00
	A: 18/AGO/2025					\$0.00

SUBTOTAL						
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:						
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =						
\$2,843,810.61						
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:						
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:						
RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER						

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL						
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:						
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =						
\$0.00						
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.						

SUMA TOTAL:						
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:						
\$2,843,810.61						
\$17,233.44						

Ramo Operado 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."