



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**  
**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01  
 REV. 05  
 Fecha de Revisión: 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

URBAN

EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS.

DOMICILIO: CALLE ESPIRITU SANTO COL. EL PEDREGAL

LOCALIDAD: LEON, GUANAJUATO

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S. A. DE C. V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5224-2022

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

CONTRATO No. E-5051-K100310-61401-D/0147/2025

MONTO INICIAL DE CONTRATO: \$ 3,530,304.95

INICIO S/CONTRATO: 01/07/2025

TÉRMINO S/CONTRATO: 19/10/2025

TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN: AUTORIZACIÓN SEGÚN:

TÉRMINO S/ÚLTIMA PROROGA: AUTORIZACIÓN SEGÚN:

INICIO S/SUSPENSIÓN: AUTORIZACIÓN SEGÚN:

TÉRMINO S/REINICIO: AUTORIZACIÓN SEGÚN:

MONTO S/1ER AMPLIACIÓN: \$

MONTO S/2DA AMPLIACIÓN: \$

MONTO TOTAL CONTRATADO: \$ 3,530,304.95

REC. FEDERALES: REC. ESTATALES REC. MPALES. \$3,530,304.95

**INTERVENIEN**

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELINA BECERRA GARCIA

Directora General de Obra Pública

ARQ. TERESA RAMIREZ MORENO

Supervisión Interna DGP

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S. A. DE C. V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

*Handwritten signatures and stamps are present throughout the form, including a large circular stamp over the contractor's signature and another over the contractor's name.*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	
LUGAR:	DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
FECHA:	MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026
HORA:	10:00 A.M.
MOTIVO	
<p>LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.</p> <p>ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 24/10/2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOREMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</p> <p>LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIO DULO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	
<p>SE REHABILITÓ LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO PVC 10", S-20 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC 6" REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN ZANJAS MATERIAL TIPO "B" MANUAL Y MECANICAMENTE, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON GRAVA EN LÍNEAS DE 10" Y PLANTILLA CON TEPETATE EN LAS DESCARGAS, PARA SEGUIR CON COLOCACIÓN SILLETAS Y Codos, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, COLOCACIÓN DE CADENA PERIMETRAL Y BRICAL DE HIERRO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE 3" PVC HCO, COLACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC Y PIEZAS DE FO.FO, ATRAQUES, CAVA DE VALVULAS SE REALIZÓ LIMPIEZA DE TUBERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS. SE EJECUTARON TRABAJOS PRELIMINARES EN ÁREA DE VALIDAD, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL, CAVA DE SUBRSANANTE Y POSTERIOREMENTE BASE HCA, SOBRE ESTA ÚLTIMA SE COLOCÓ RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y PORO, CONTINUANDO CON LA COLOCACIÓN DE CONCRETO EN GUARNICIÓN F.C.= 200 KG/CM2, EN BANQUETAS SE COMPACTO 7M, CAVA DE GRAVA SOBRE DE ESTA SE COLOCÓ GEOTEXTIL PARA RECIBIR CAPA DE TEPETATE, COLOCACIÓN DE CONCRETO F.C.= 200 EN JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN ARROYO Y BANQUETA, EN VALIDAD SE COLOCÓ CONCRETO TIPO MR 38 Y CURADO COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SELLADO DE ARBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA PARA ARBOL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES PARA ACCESO A VIVIENDA.</p> <p>LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.</p>	
GARANTÍAS DEL CONTRATO	
NÚMERO	116125-00000
DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	AFIANZADORA
FECHA	06/06/2025
MONTO	\$ 1,059,091.49
TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A DE C.V.	
NÚMERO	116126-00000
DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA
FECHA	06/06/2025
MONTO	\$ 353,030.50
TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A DE C.V.	
NÚMERO	128029-00000
DE VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA
FECHA	24/10/2025
MONTO	\$ 299,707.62
TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A DE C.V.	
OBSERVACIONES EXISTENTES	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

<b>SUMA TOTAL:</b>	\$2,997,076.18
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	\$533,228.77

<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA: Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$0.00				
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

No.	PERIODO	MONTO DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
-----	---------	------------------------	----------------------	---------------	--------------

<b>RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER</b>					
<b>SUBTOTAL</b>	\$2,997,076.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA: Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$2,997,076.18					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: \$323,346.82					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: \$100,946.96					

No.	PERIODO	MONTO DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
1	DE: 01/07/2025 A: 31/07/2025	\$360,517.41			
1-A COMPLEMENTARI A	DE: 01/07/2025 A: 31/07/2025	\$134,186.87			
2	DE: 01/08/2025 A: 16/08/2025	\$613,351.68			
3	DE: 17/08/2025 A: 31/08/2025	\$275,790.14			
4	DE: 1/09/2025 A: 30/09/2025	\$1,226,958.88			
5 ULTIMA	DE: 1/10/2025 A: 14/10/2025	\$386,272.20			

<b>RELACION DE MONTO EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA</b>					
<b>CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA</b>					