



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ-PÉDRO MONTES DE OCA
DOMICILIO: LEON II
LOCALIDAD: LEON GTO
CONTRATISTA: ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1197-2010

Operado

Ramo 33

ANTECEDENTES DE CONTRATO

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| CONTRATO No. | E-5051-K100310-61401-D/0175/2025 | DE FECHA: | 11/07/2025 |
| MONTO INICIAL DE CONTRATO: | \$ 1,440,144.23 | | |
| INICIO S/CONTRATO: | 04/08/2025 | INICIO REAL: | 04/08/2025 |
| TÉRMINO S/CONTRATO: | 22/11/2025 | TÉRMINO REAL: | 04/12/2025 |
| TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN : | | AUTORIZACIÓN SEGÚN: | |
| TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA: | 04/12/2025 | AUTORIZACIÓN SEGÚN: | DGOP/CT/PR/267/2025 |
| INICIO S/SUSPENSIÓN: | | AUTORIZACIÓN SEGÚN: | |
| TÉRMINO S/REINICIO: | | AUTORIZACIÓN SEGÚN: | |
| MONTO S/1ER AMPLIACIÓN: | \$ 56,053.03 | DE FECHA | CONVENIO DEL 02/12/2025 |
| MONTO S/2DA AMPLIACIÓN: | | DE FECHA | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO: | \$ 1,496,197.26 | | |
| REC. FEDERALES: | X | REC. ESTATALES | |
| | | REC. MPALES | \$1,496,197.26 |

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
Director General de Obra Pública

Ing. Efrén Garcia Ayala
Dirección De Supervision

ING. ALEJANDRA JUAREZ VELA
Supervisión Interna DGOP

ARQ. SAMUEL RAMIREZ CABRERA
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Arq. Antonio Romo Fernandez
Arcco Profesionales En Construccion S.A. de C.V.

Arg. Angeles Garcia
Fidoc

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaria de la Honestidad

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| LUGAR DIR DE ADMON Y CONTROL FIN | FECHA JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 | HORA 10.20 AM |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 05 DE ENERO DE 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCION DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, DRENAJE SANITARIO EN LINEA DE 10", DESCARGAS SANITARIAS EN 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LAS CUALES SE INCLUYEN: CAPA DE SUSTITUCION DE 20 CM CON MATERIAL DE BANCO, CAPA DE 20 CM DE SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 100% Y UNA CAPA DE 15 CM DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION COMPACTADA AL 95%, APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA. PAVIMENTO DE CONCRETO MR=38, BANQUETA DE CONCRETO CON CENEFA ESTAMPADA LATERAL DE 40 CM, CALAFATEO EN JUNTAS Y CORTES, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 4 KG/M2, CAPA DE 20 CM DE SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 100% Y UN A CAPA DE 15 CM DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION COMPACTADA AL 95%. APLICACION DE

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------|---------------|
| DE APLICACIÓN DE ANTICIPO | X | AFIANZADORA | DORAMA. INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | | |
| NÚMERO | 25A28265 | FECHA | 11/07/2025 | MONTO | \$ 432,043.27 |
| DE CUMPLIMIENTO | X | AFIANZADORA | DORAMA. INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | | |
| NÚMERO | 25A28267 | FECHA | 11/07/2025 | MONTO | \$ 144,014.42 |
| DE AMPLIACION | X | AFIANZADORA | DORAMA. INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | | |
| NÚMERO | 25A28267 ENDOSO | FECHA | 02/12/2025 | MONTO | \$ 149,619.72 |
| DE VICIOS OCULTOS | X | AFIANZADORA | DORAMA. INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | | |
| NÚMERO | 26A09397 | FECHA | 04/03/2026 | MONTO | \$ 149,618.89 |

OBSERVACIONES EXISTENTES

| |
|--|
| |
|--|

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

| No. | PERIODO | MONTOS DE ESTIMACION a) | AJUSTES DE COSTOS b) | DEDUCTIVAS c) | SANCIONES d) |
|-----|------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 14/09/2023 | \$231,007.41 | | | |
| | 30/09/2023 | | | | |
| 2 | 01/10/2023 | \$113,658.31 | | | |
| | 21/10/2023 | | | | |
| 3 | 22/10/2023 | \$161,253.75 | | | |
| | 31/10/2023 | | | | |
| 4 | 01/11/2023 | \$19,781.60 | | | |
| | 10/11/2023 | | | | |
| 5 | 11/11/2023 | \$151,411.62 | | | |
| | 15/11/2023 | | | | |

Operado 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA...
 "Esta (integración de) ...
 prohibido en lo que respecta a los ...
 "Esta obra no es realizada con recursos públicos estatales."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|--|--|--|
| 6 | 16/11/2023 20/11/2023 | \$389,308.85 | | | |
| 7 | DE: A: | \$300,806.97 | | | |
| 8 | DE: A: | \$72,030.34 | | | |
| 9 ULTIMA | DE: A: | \$56,930.24 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| SUBTOTAL | \$1,496,188.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA: | | | | |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = | | | | \$1,496,188.99 |
| Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: | \$0.00 | | | |
| Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: | \$0.00 | | | |

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

| No. | PERIODO | MONTOS DE ESTIMACIÓN a) | AJUSTES DE COSTOS b) | DEDUCTIVAS c) | SANCIONES d) |
|-----|-----------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | DE: A: | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA: | | | | |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = | | | | \$0.00 |
| NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SUMA TOTAL: | \$1,496,188.99 |
| SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: | \$8.27 |

[Handwritten signature]

Ramo
Operado 33
-- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Esta propuesta es pública, tiene a su vez carácter de pública. Queda prohibido en todo caso otorgar a los que participan en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]