



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación XXX

Obra: AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDMA, COLONI LEON I (SEGUNDA ETAPA)
Domicilio: COLONIA LEON I
Localidad: LEON
Contratista: CONSTRUCTORA NOARDIQ S.A DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-0299-2007

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-1816-K100350-62201-E/0177/2025	de fecha	17 DE JULIO DEL 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 2,712,486.00		
Inicio S/Contrato:	11 DE AGOSTO DEL 2025	Inicio real:	18 DE AGOSTO DEL 2025
Término S/Contrato:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2025	Término real:	6 DE DICIEMBRE DEL 2025
Término S/Recalendarización:	6 DE DICIEMBRE DEL 2025	Autorización según:	DGOP/CT/REC/99/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 2,712,486.00		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$2,712,486.00

Intervención

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
Directora General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA
Dirección Correspondiente

ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA
Supervisión Interna DGOP

ING. HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE /
REPRESENTANTE LEGAL
Supervisión externa

Por el Contratista

ARQ. NORMA ARAPEL DIAZ QUINTANAR / APODERADO LEGAL
CONSTRUCTORA NOARDIQ S.A. DE .V.

ARQ. JORGE LUIS MACIAS
DESARROLLO SOCIAL

Por el (los) órgano(s) de control

Ing. Cesar Ramos Estrada
Contraloría Municipal

Operado

Ramo 33

Secretaría de la Honestidad

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar COLONIA LEON I	Fecha 06/03/2026	Hora 10:40 HORAS
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 21 de Enero del 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obras Públicas o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

DEMOLICION DE LOSAS, MUROS DE CONTECION Y ADOQUIN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE TROTAPISTA Y PLAZA CENTRAL, INCLUYENDO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y COLADOS DE GUARNICIONES Y FIRMES, CONSIDERANDO UNA CAPA DE SUBYACENTE 20 CM DE ESPESOR, UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, COLADOS DE GUARNICION ARMADA CON ARMEX 15 X 25, FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO DE 0.08 CM DE ESPESOR RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 610/10, DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE UNA RED NUEVA DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL AREA DEL PARQUE Y PALAPA, PODA DE ARBOLES CERCANOS A TROTAPISTA Y PLAZA, RETIRO DE TRES EJEMPLARES SECOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN MUROS COLINDANTES CECYTEC Y TEMPLO, CONSIDERANDO REPELLADOS, APLANADOS Y PINTURA, REUBICACION DE MOBILIARIO EXISTENTE, BANCAS Y BOTES DE BASURA, LIMPIEZA DE LA OBRA

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	BERKLEY MEXICO
Número	BKY-0004-0258845	Fecha	17/07/2025
Monto		Monto	\$ 813,745.80
De cumplimiento	X	Afianzadora	BERKLEY MEXICO
Número	BKY-0004-0258850	Fecha	17/07/2025
Monto		Monto	\$ 271,248.60
De vicios ocultos	X	Afianzadora	BERKLEY MEXICO
Número	BKY-0004-0290120	Fecha	21/01/2026
Monto		Monto	\$ 270,642.18

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Período	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
1	De: 18/08/2025 A: 31/08/2025	\$227,124.57			
2	De: 01/09/2025 A: 30/09/2025	\$166,143.02			
3	De: 01/10/2025 A: 31/10/2025	\$242,468.77			
4	De: 01/11/2025 A: 30/11/2025	\$1,020,276.53			
5 ULTIMA	De: 01/12/2025 A: 06/12/2025	\$1,050,408.87			
	De:				
	A:				
	De:				
	A:				
	De:				
	A:				

Operado

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Subtotal	\$2,706,421.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,706,421.76
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
De:					
A:					

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:				\$2,706,421.76
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:				\$6,064.24

Operado Ramo **33**
- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."