



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
20/02/2026

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EMN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COL. LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA

Domicilio: COL LA INDIA, CALLE POL LA INDIA

Localidad: LEON DE LOS ALDAMA., GUANAJUATO

Contratista: CORZZISA SA DE CV

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-0427-2011

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-5051-K100310-61410-D/0195/2025	de fecha	lunes, 26 de mayo de 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 2,888,060.17		
Inicio S/Contrato:	18/08/2025	Inicio real:	18/08/2025
Término S/Contrato:	05/12/2025	Término real:	28/12/2025
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	20/12/2025	Autorización según:	DGOP/CT/PR/296/2025
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 2,888,060.17		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$2,888,060.17

Intervienen

Por la contratante

 Arq. Laura Elena Becerra García
 Directora General de Obra Pública

 ING. EFRÉN GARCÍA AYALA
 Dirección de supervisión.

 ARQ. MARIA TERESA RÁMIREZ MORENO
 Supervisión Interna DGOP

 ING. JULIO-GESAR ÚTRILLA PINEDA
 Supervisión externa

Por el Contratista

 ING. SERGIO ORLANZZINI ARREGUIN
 CORZZISA SA DE CV

 Operado

Por el (los) órgano(s) de control

 Arq. Edgardo Díaz Hernández
 Contraloría Municipal

 - 2025
 Secretaría de la Honestidad

Ramo
33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar	Fecha	Hora
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA LEON	19/03/2026	11:00 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 10/02/2026 reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

REHABILITACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO EN LAS ESCUELAS: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, PRIMARIA PASCUAL LANDIN, PRIMARIA JUSTO SIERRA Y PRIMARIA FORD UBICADAS EN LAS DELEGACIONES DE CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. TAMBIEN SE REHABILITO PARTE DE ARROYO VEHICULAR EN LA ESCUELA PASCUAL LANDIN COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN JUSTO SIERRA Y FORD. COLOCACION DE BOLARDOS EN JUSTO SIERRA

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		Afianzadora	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Número		Fecha	Monto	\$	
	1285-12346-0	25/07/2025			866,418.05
De cumplimiento		Afianzadora	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Número		Fecha	Monto	\$	
	1285-12347-1	25/07/2025			288,806.02
De vicios ocultos		Afianzadora	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Número		Fecha	Monto	\$	
	1285-12912-7	10/02/2026			228,954.32

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 18/08/2025 A: 31/08/2025	\$6,632.54			
2	De: 01/09/2025 A: 09/09/2025	\$209,615.12			
3	De: 16/09/2025 A: 30/09/2025	\$348,168.08			
4	De: 01/10/2025 A: 15/10/2025	\$107,165.52			
5	De: 15/10/2025 A: 31/10/2025	\$325,807.95			
6	De: 01/11/2025 A: 15/11/2025	\$87,837.36			

Operado

Ram. 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INICIATIVA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a todo partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

7	De: 16/11/2025 A: 30/11/2025	\$261,831.13			
8	De: 01/12/2025 A: 15/12/2025	\$372,337.58			
9	De: 16/12/2025 A: 30/12/2025	\$570,167.96			

Subtotal		\$2,289,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$2,289,543.24
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$292,823.58			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$304,663.30			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:				\$2,289,543.24	
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:				\$598,516.93	

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Operado Ramo **33**
 1 - 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."