



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CCT
Domicilio: CALLE FELIPE MARTÍNEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACIÓN LEÓN I
Localidad: LEÓN, GTO.
Contratista: ARQ. GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ
Registro al padrón único de contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-0672-2012

Antecedentes de contrato

Contrato No.	<u>C-2510-K100313-61201-E/0240/2025-S</u>	de fecha	<u>8 de agosto de 2025</u>
Monto inicial del contrato:	\$ <u>260,179.51</u>		
Inicio s/contrato:	<u>11 de agosto de 2025</u>	Inicio real:	<u>29 de noviembre de 2025</u>
Termino s/contrato:	<u>29 de noviembre de 2025</u>	Termino real	<u>15 de diciembre de 2025</u>
Termino s/recalendarización	<u>17 de diciembre de 2025</u>	Autorización Según:	<u>DGOP/DAYCFO/REC/0031/2025-S</u>
Termino s/ultima prorroga:		Autorización Según:	
Inicio s/suspensión:		Autorización Según:	
Termino s/reinicio:		Autorización Según:	
Monto s/1er ampliación		de fecha	
Monto s/2da ampliación		de fecha	
Monto total contratado:	\$ <u>260,179.51</u>		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales	<u>\$260,179.51</u>

Intervienen

<p>Por la contratante:</p> <p> ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA Director General de Obra Pública</p> <p> ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA Supervisión Interna DGP</p>	<p> Ing. Efrén García Ayala Dirección de Supervisión</p> <p>Nombre del representante legal / empr Supervisión externa</p> <p>Operado 33</p> <p>2025</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."</p>
<p>Por el contratista</p> <p> ARQ. GABINO MANUEL GUIJOSA MARTÍNEZ Representante Legal / Admón. Único</p>	<p>Por el (los) órgano(s) de control</p> <p>Contraloría Municipal Secretaria de la honestidad</p>

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE O. P. M.	FECHA 9 de febrero de 2026	HORA 1:00:00 p. m.
--	--------------------------------------	------------------------------

MOTIVO

La emisión del acta administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y/o artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por la contratante y el contratista que firman la presente, según contrato de obra pública a precios unitarios siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en acta de entrega física de fecha 14-enero-2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la dirección general de obra pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro requerimiento imputable al contratista, esto de conformidad con lo descrito en el artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y/o el artículo 114 de la ley de Obra de Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública así como vicios y defectos ocultos, la contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SUPERVISIÓN DE:
RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EXISTENTE EN DONDE SE DEMOLIÓ LA BARDA DE PIEDRA EXISTENTE Y SE CONSTRUYÓ BARDA PERIMETRAL NUEVA, CUYA CIMENTACIÓN SE REALIZO DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO LOS MUROS FUERO CONSTRUIDOS POR MEDIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CONFINADOS CON COLUMNAS Y CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. POSTERIORMENTE SE LE DIO ACABADO CON UN REPELLADO Y UN ACABADO FINO, PARA POSTERIORMENTE RECIBIR PINTURA. Y RECIBIR ADEMÁS MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA, SE CONSTRUYERON PÓRTICOS DE ACCESO TANTO PRINCIPAL COMO POSTERIOR, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE PLUVIAL AL INTERIOR EN ÁREA DE CANCHAS Y PATIO, ASÍ COMO UN CANAL PLUVIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO AL INTERIOR DE LA ESCUELA.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por el contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del contrato

De la aplicación del anticipo	X	Afianzadora		
Número		Fecha		Monto
De cumplimiento	X	Afianzadora		
Número		Fecha		Monto
De vicios ocultos	X			
Número		Fecha		Monto

Operado 33
Ramo

Observaciones existentes

FEB 25 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este programa fue realizado con recursos públicos federales."

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Período	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1		\$78,053.85			
2	De: 29/08/2025 A: 21/09/2025	\$14,439.96			
3	De: 22/09/2025 A: 05/10/2025	\$32,158.19			
4	De: 06/10/2025 A: 12/10/2025	\$11,536.36			
5	De: 13/10/2025 A: 02/11/2025	\$35,483.29			
6	De: 03/11/2025 A: 23/11/2025	\$29,129.70			
7	De: 24/11/2025 A: 14/12/2025	\$31,643.04			
8	De: 15/12/2025 A: 17/12/2025	\$1,717.18			
9 FINIQUITO		\$18,712.53			

Subtotal	\$252,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$252,874.10
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:				

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Período	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de la entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
Nota: el monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Los Municipios de Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$252,874.10
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$7,305.41

Operado **Ramo 33**

2025

COMANDO DE ASESORIA PARA LA REESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials]