



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA.

Domicilio: COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA.

Localidad: LEÓN, GUANAJUATO

Contratista: I.C. MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-1874-2012

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-5051-K100310-61401-D/0279/2025	de fecha	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 4,077,775.92		
Inicio S/Contrato:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Inicio real:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Término S/Contrato:	26 DE DICIEMBRE DE 2025	Término real:	05 DE FEBRERO DE 2026
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 4,077,775.92		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$4,077,775.92

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra García
 Director General de Obra Pública

I.C. Efrén García Ayala
 Dirección de Supervisión

I.C. Alejandra Juárez Vela
 Supervisión Interna DGOP

Grupo Edificador Joaca, S.A. de C.V.
 Supervisión externa

Por el Contratista

I.C. Miguel Ángel Mata Segoviano
 contratista

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado 33

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar Dirección General de Obra Pública, León, Gto.	Fecha 19 DE MARZO DE 2026	Hora 11:40 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 17/02/2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

ARROYO Y GUARNICION, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE, ACARREOS EN CAMION, SEÑALAMIENTO PROTECCION DE OBRA, RESOLUTIVO AMBIENTAL.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		X	Afianzadora		TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.	
Número	122205-00000		Fecha	04/09/2025	Monto	\$ 1,223,332.78
De cumplimiento		X	Afianzadora		TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.	
Número	122207-00000		Fecha	04/09/2025	Monto	\$ 407,777.59
De vicios ocultos		X	Afianzadora		TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.	
Número	134059-00000		Fecha	17/02/2026	Monto	\$ 376,043.15

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos de los Estados y Municipios Federales."

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
EST. 1	De: 25/09/2025	\$91,682.62			
	A: 30/09/2025				
EST. 2	De: 01/10/2025	\$161,268.08			
	A: 31/10/2025				
EST. 3	De: 01/11/2025	\$268,779.26			
	A: 30/11/2025				
3 A COMPL.	De: 01/11/2025	\$241,535.57			
	A: 30/11/2025				
EST. 4	De: 01/12/2025	\$1,372,554.53			
	A: 26/12/2025				

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos de los Estados y Municipios Federales."

M. O. + Sur

4 A COMPL.	De:	01/12/2025	\$456,975.13			
	A:	26/12/2025				
4 B COMPL.	De:	01/12/2025	\$646,251.36			
	A:	26/12/2025				
5 ÚLTIMA	De:	27/12/2025	\$521,384.99			
	A:	05/02/2026				

Subtotal	\$3,760,431.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,760,431.54
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$680,634.64			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$183,338.84			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$3,760,431.54
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$317,344.38

J M &

Operado **Ramo 33**
 -- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Op

CANCELADO
 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."