



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

**Características de los trabajos ejecutados** Urbanización  Edificación

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NÚMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SÓCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A  
**Domicilio:** CALLE MIZAR SIN NÚMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II  
**Localidad:** LEON  
**Contratista:** ING. GONZALO EUGENIO BAYOD BARRÓN  
**Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):** GTO-SOP/PUC-5556-2023

**Antecedentes de Contrato**

<b>Contrato No.</b>	C-2510-K100313-61201-E/0280/2025-S	<b>de fecha</b>	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>Monto Inicial de contrato:</b>	\$ 186,838.15		
<b>Inicio S/Contrato:</b>	08/09/2025	<b>Inicio real:</b>	06/10/2025
<b>Término S/Contrato:</b>	26/12/2025	<b>Término real:</b>	23/01/2026
<b>Término S/Recalendarización:</b>	23/01/2026	<b>Autorización según:</b>	DGOP/CT/REC/117/2025-S
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Inicio S/Suspensión:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Término S/Reinicio:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Monto S/1er ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto S/2da ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto total contratado:</b>	\$ 196,678.19		
<b>Recursos federales:</b>	R. Estatales:	R. Municipales:	\$196,678.19

**Intervienen**

Por la contratante

ARQ. LAURA ELIENA BECERRA GARCIA  
Directora General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA  
Dirección de Supervisión

ING. ALEJANDRA JUÁREZ VELA  
Supervisión Interna DGOP

Por el Contratista

ING. GONZALO EUGENIO BAYOD BARRÓN  
Supervisión externa

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

**Operado**

Ramo  
**33**

17/08/2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar	Fecha	Hora
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	LUNES 09 DE MARZO DE 2026	09:20

**Motivo**

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Publicas y Servicios RElacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 18 de febrero de 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y SErvicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

**Descripción de los trabajos ejecutados**

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN Y MURO DE LA BARDA PERIMETRAL ACABADO EN PINTURA, CANAL PLUVIAL E INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificacioens generales y las complementarias sí las hubiera.

**Garantías del Contrato**

De aplicación de anticipo		N/A	Aflanzadora		N/A
Número	N/A		Fecha	N/A	Monto
De cumplimiento		N/A	Aflanzadora		N/A
Número	N/A		Fecha	N/A	Monto
De vicios ocultos		N/A	Aflanzadora		N/A
Número	N/A		Fecha	N/A	Monto

**Observaciones existentes**

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

**Control Financiero de la Obra**

**Relación de montos ejercidos autorizados de la obra**

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
1	De: A:	\$59,003.46			
2	De: 06/10/2025 A: 01/11/2025	\$14,762.66			
3	De: 02/11/2025 A: 29/11/2025	\$6,159.96			
4	De: 30/11/2025 A: 06/12/2025	\$12,803.76			
5	De: 07/12/2025 A: 04/01/2026	\$3,729.02			

**Operado**

Ramo  
**33**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Este programa es público, abierto a cualquier ciudadano. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

6	De: 05/01/2026 A: 23/01/2026	\$80,551.51			
7F	De: A:	\$3,843.46			
	De: A:				

Subtotal	\$180,853.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$180,853.82
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

**Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer**

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De: A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$180,853.82
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$15,824.37

*B*

*ful.*

*JB*

**Operado** Ramo **33**

1 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

*Qui*