






	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA		CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
	"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)		REV. 06
			Fecha de Revisión: 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados	Urbanización		Edificación	X
--	--------------	--	-------------	---

Obra:	ALUMBRADO PÚBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNO SEGURO 2025 DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y COECILLO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LEÓN, GTO.
Domicilio:	
Localidad:	LEÓN, GUANAJUATO
Contratista:	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):	GTO-SOP/PUC-1328-2012

Antecedentes de Contrato			
Contrato No.	C-2210-K100304-61301-D/0288/2025	de fecha	09/09/2025
Monto inicial de contrato:	\$	1,727,347.23	
Inicio S/Contrato:	15 de septiembre de 2025	Inicio real:	9 de octubre de 2025
Término S/Contrato:	23 de noviembre de 2025	Término real:	17 de diciembre de 2025
Término S/Recalendarización:	17 de diciembre de 2025	Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$	1,727,347.23	
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$1,727,347.23

Intervienen	
Por la contratante  Arq. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA Director General de Obra Pública  JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA Supervisión Interna DGOP	Por el Contratista  ING. GERARDO ORTIZ CHAVEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO  ING. JOAQUÍN DURÁN RODRIGUEZ URBE Proyectos y Construcciones, S.A. DE C.V.
Por el (los) órgano(s) de control  ING. EDGARDO ALONSO HERNÁNDEZ Contraloría Municipal	 ING. RAMÓN O. ORNELAS RIVAS RESIDENTE DE OBRA

Operado

Ramo 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

*Este programa es público, libre a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al programa.

*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Lugar, fecha y hora de recepción					
Lugar		Fecha		Hora	
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA		LEON GTO., A 25 DE FEBRERO DEL 2026		14:40	
Motivo					
La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable. Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 09/01/2026 reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.					
Descripción de los trabajos ejecutados					
TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO: COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO Y ACERO, BRAZOS, LUMINARIOS. CABLEADO AÉREO (NEUTRANEL 2+1 CAL. 4) Y SUBTERRÁNEO (DRS XLPE 600V 2+1 CAL. 4). COLOCACIÓN DE BASES Y REGISTROS PREFABRICADOS. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO. RETIRO LUMINARIOS EXISTENTES. Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.					
Garantías del Contrato					
De aplicación de anticipo		X	Afianzadora		DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A.
Número	25A41444		Fecha	09/09/2025	Monto \$ 518,204.17
De cumplimiento		X	Afianzadora		DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A.
Número	25A41447		Fecha	09/09/2025	Monto \$ 172,734.72
De vicios ocultos		X	Afianzadora		DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A.
Número	26A05453		Fecha	09/01/2026	Monto \$ 146,829.32
Observaciones existentes					
Control Financiero de la Obra					
Relación de montos ejercidos autorizados de la obra					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
EST-1	De: 09/OCTUBRE/2025 A: 26/OCTUBRE/2025	\$229,783.68			Ramo
EST-2	De: 26/OCTUBRE/2025 A: 31/OCTUBRE/2025	\$108,168.98			33
EST-3	De: 01/NOVIEMBRE/2025 A: 30/NOVIEMBRE/2025	\$991,374.67			2025
EST-4 ULTIMA	De: 01/DICIEMBRE/2025 A: 17/DICIEMBRE/2025	\$138,975.93			
	De:				
	A:				

De:				
A:				
De:				
A:				
De:				
A:				

Subtotal	\$1,468,293.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$1,468,293.26
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
De:					
A:					

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$1,468,293.26
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$258,053.97

Operado Ramo **33**
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es federal, sujeto a los recursos públicos federales. Queda prohibido su uso para fines distintos a los contemplados en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."