



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"  
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:

FO-DGOP/DACF-01

REV. 06

Fecha de Revisión:

17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

XXX

Edificación

Obra:

ALUMBRADO PÚBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNO SEGURO 2025 DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LEÓN, GTO.

Domicilio:

LEON, GTO.

Localidad:

LEON, GTO.

Contratista:

BEEBSA S.A DE C.V.

Registro al Padrón Único de Contratistas  
(P.U.C.):

GTO-SOP/PUC-0074-1999

Antecedentes de Contrato

Contrato No.

C-2210-K100304-61301-D/0289/2025

de fecha

martes, 9 de septiembre de 2025

Monto inicial de contrato:

\$

1,612,840.86

Inicio S/Contrato:

15-sep-25

Inicio real:

15-sep-25

Término S/Contrato:

23-nov-25

Término real:

21-nov-25

Término S/Recalendarización:

Autorización según:

TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:

Autorización según:

Inicio S/Suspensión:

Autorización según:

Término S/Reinicio:

Autorización según:

Monto S/1er ampliación:

de fecha

Monto S/2da ampliación:

de fecha

Monto total contratado:

\$

1,612,840.86

Recursos federales:

R. Estatales:

R. Municipales: \$1,612,840.86

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra García  
Directora General de Obra Pública

Ing. Gerardo Ortiz Chávez

Subdirector General de Ejecución de Obra y  
Mantenimiento

Tec. Jose Guadalupe Marin Mendiola  
Supervisión Interna DGOP

Operado **Ramo 33**  
2025

Por el Contratista

Ing. Oscar Villalobos Gomez  
Beebsa s.a de c.v.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Por el (los) órgano(s) de control

SALVADOR SANCHEZ HERRERA  
Contraloría Municipal

N/A

Secretaría de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar

LEON GTO

Fecha

31/12/2025

Hora

09:20 HORAS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha: 9 de Diciembre del año 2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna

Descripción de los trabajos ejecutados

se instalaron 41 luminarias punta poste de 80w de potencia mod. ou 9025fbnl, marca construíta y19 luminaria, modelo atbs marca acuity brands de leds, potencia de 76w, con 9,138 lúmenes, 41 poste conico circular de 5.00 mts. fabricado con lamina calibre 11 marca polesa, 45 registro de concreto prefabricado de 0.40 x 0.40 x 0.60 mts. con resistencia a la compresion de 200 kg/cm2, 41 base o dado pedestal prefabricado de concreto para poste de aumbrado con seccion rectangular de 40 x 40 cms., por 75 cms. de altura, con 4 anclas de 3/4" de diam. x 0.75 mts de largo, 8 permanencia de letrero normativo de obra de 2.00 x 2.00 m a base de lona impresa reforzada, 1 poste de concreto armado octagonal de 7 mts. pc-7-600 con protocolo, poste de concreto armado octagonal de 9 mts. pc-9-450 con protocolo, norma c.f.e., y 19 brazo alto de fierro galv. por inmersion de 51 x 1800 desarrolla una altura de 1500mm. marca conhesa. en las diferentes escuelas; silvina lara partida, amado nervo, lazaro cardenas, jose de jesus gonzalez, enrique flores magon, efraín huerta, cristobal colon y dr. manuel m. flores.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

|                           |         |             |                         |       |               |
|---------------------------|---------|-------------|-------------------------|-------|---------------|
| De aplicación de anticipo | X       | Afianzadora | CHUBB FIANZAS MONTERREY |       |               |
| Número                    | 2362817 | Fecha       | 09/09/2025              | Monto | \$ 483,852.26 |
| De cumplimiento           | X       | Afianzadora | CHUBB FIANZAS MONTERREY |       |               |
| Número                    | 2362888 | Fecha       | 09/09/2025              | Monto | \$ 161,284.08 |
| De vicios ocultos         | X       | Afianzadora | CHUBB FIANZAS MONTERREY |       |               |
| Número                    | 2377703 | Fecha       | 09/12/2025              | Monto | \$ 145,684.26 |

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

| No.      | Periodo                         | Montos de estimación<br>a) | Ajuste de costos<br>b) | Deductivas<br>c) | Sanciones<br>d) |
|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 1        | De: 15/09/2025<br>A: 30/09/2025 | \$57,358.50                |                        |                  |                 |
| 2        | De: 01/10/2025<br>A: 31/10/2025 | \$173,621.91               |                        |                  |                 |
| 3        | De: 01/11/2025<br>A: 05/11/2025 | \$937,976.37               |                        |                  |                 |
| 4        | De: 06/11/2025<br>A: 14/11/2025 | \$240,980.65               |                        |                  |                 |
| 5 ULTIMA | De: 15/11/2025<br>A: 21/11/2025 | \$46,545.23                |                        |                  |                 |

Operado

Ramo 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                            |                        |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| De:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                        |                  |                 |
| A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                        |                  |                 |
| De:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                        |                  |                 |
| A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                        |                  |                 |
| De:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                        |                  |                 |
| A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                        |                  |                 |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                            |                        |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1,456,482.66 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00           |                 |
| <b>Total de recursos erogados a la fecha de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                            |                        |                  |                 |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                        | \$1,456,482.66   |                 |
| Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | \$98,178.65                |                        |                  |                 |
| Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | \$41,303.66                |                        |                  |                 |
| <b>Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                        |                  |                 |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodo        | Montos de estimación<br>a) | Ajuste de costos<br>b) | Deductivas<br>c) | Sanciones<br>d) |
| De:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                        |                  |                 |
| A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                        |                  |                 |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                            |                        |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00           | \$0.00          |
| <b>Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |                        |                  |                 |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                        |                  | \$0.00          |
| <small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small> |                |                            |                        |                  |                 |
| <b>SUMA TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                        | \$1,456,482.66   |                 |
| <b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            |                        | \$156,358.20     |                 |

**Operado** Ramo **33**

2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 \*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*  
 \*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.\*