



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados      Urbanización       Edificación

**Obra:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO.  
**Domicilio:** CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA, TRAMO: YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO. COL. EL YACIMIENTO  
**Localidad:** LEON, GTO.  
**Contratista:** PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR S.A. DE C.V.  
**Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):** GTO-SOP/PUC-5795-2025

**Antecedentes de Contrato**

<b>Contrato No.</b>	C-5051-K100310-61401-D/0291/2025	<b>de fecha</b>	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
<b>Monto inicial de contrato:</b>	\$	2,364,957.52	
<b>Inicio S/Contrato:</b>	01-oct-25	<b>Inicio real:</b>	08-oct-25
<b>Término S/Contrato:</b>	26-dic-26	<b>Término real:</b>	02-ene-26
<b>Término S/Recalendarización:</b>	02-ene-26	<b>Autorización según:</b>	DGOP/DAYCFO/REC/0036/2025
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>	N/A	<b>Autorización según:</b>	N/A
<b>Inicio S/Suspensión:</b>	N/A	<b>Autorización según:</b>	N/A
<b>Término S/Reinicio:</b>	N/A	<b>Autorización según:</b>	N/A
<b>Monto S/1er ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto S/2da ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto total contratado:</b>	\$	2,364,957.52	
<b>Recursos federales:</b>		<b>R. Estatales:</b>	
		<b>R. Municipales:</b>	\$2,364,957.52

**Intervienen**

Por la contratante

Arq. Laura Elena Bocerra Garcia.  
 Directora General de Obra Pública

Ing. Alejandra Juarez Vela.  
 Supervisión Interna DGOP

ING. EFREN GARCÍA AYALA  
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

Ing. Nicolas Rocha Olaz.  
 TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL S.A. DE C.V.  
 Supervisión Externa

Por el Contratista

Ing. Gerardo Gabriel Sosa Martinez  
 PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR S.A. DE C.V.

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal  
 AEO. ALEJO J. TAPIA LPEB

**Operado 33**  
 u 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar Leon, Gto.	Fecha 06/03/2026	Hora 12:20 HRS

**Motivo**

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 23/enero/2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

**Descripción de los trabajos ejecutados**

Se realizó la construcción de la pavimentación de la calle Yacimiento de Arcilla, tramo: Yacimiento Volcanico a Blvd. Yacimiento, en la colonia el Yacimiento. Ejecutando los trabajos de excavación en caja para alojar estructura de pavimento, carga y acarreo de material, se realizó la instalación de red de alarjeas de 10" de diámetro, instalación de descargas sanitarias, renovación de pozos de visita y conexión a pozo de línea existente. se realizó la instalación de tubería de acero en línea de agua potable de 3", construcción de caja de válvulas e instalación y renovación de tomas domiciliarias. se realizó el mejoramiento de terreno natural con cal, la construcción de capa sub rasante y base triturada. se realizó la instalación de riego de impregnación y poroso. se realizó la excavación de terreno natural en área de banquetas, afine y compactación de t.n. colocación de base para banquetas, colocación de capa de sustitución de grava. se realizaron los colados de guarnición semi integral y banqueta con concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2, colado de arroyo vehicular con concreto premezclado MR= 45 kg/cm2. se realizó el sellado de juntas, colocación de señalamientos horizontales y verticales. se realizó la limpieza general de obra. se realizó la instalación de postes de concreto para líneas de CFE, reubicación de postes y entrega a CFE de infraestructura existente.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

**Garantías del Contrato**

De aplicación de anticipo		Afianzadora	chubb Fianzas Monterrey
Número	2362546	Fecha	09/09/2025
		Monto	\$709,487.26
De cumplimiento		Afianzadora	chubb Fianzas Monterrey
Número	2362547	Fecha	09/09/2025
		Monto	\$236,495.75
De vicios ocultos		Afianzadora	chubb Fianzas Monterrey
Número	2387610	Fecha	23/01/2026
		Monto	\$207,854.77

**Observaciones existentes**

NADA QUE SEÑALAR

**Operado** Ramo  
**33**

U ..... 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
Control Financiero de la Obra

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

**Relación de montos ejercidos autorizados de la obra**

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 8/10/2025	\$195,162.07			
	A: 31/10/2025				
2	De: 1/11/2025	\$345,060.65			
	A: 16/11/2025				
3	De: 17/11/2025	\$718,954.47			
	A: 30/11/2025				
4	De: 1/12/2025	\$148,700.13			
	A: 3/12/2025				
5	De: 4/12/2025	\$224,476.77			
	A: 5/12/2025				

Acta Administrativa  
Contrato No.C-5051-K100310-61401-D/0291/2025

Página 2 de 3

6	De:6/12/2025 A:31/12/2025	\$234,999.17			
7 ULTIMA	De:01/01/2026 A:02/01/206	\$211,194.50			
	De: A:				

Subtotal	\$2,078,547.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,078,547.76
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

**Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer**

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De: A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$2,078,547.76
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$286,409.76

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Juan' and several circular stamps or initials.*

**Operado** Ramo **33**  
                      2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."