



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS** URBAN  EDIFICACIÓN

**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO

**DOMICILIO:** COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO

**LOCALIDAD:** LEON DE LOS ALDAMA

**CONTRATISTA:** **CUMONIO, S.A. DE C.V.**

**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0428-2010

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>C-2510-K100313-61401-D/0292/2025-S</b>	<b>DE FECHA</b>	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$ 325,213.20		
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	<b>INICIO REAL:</b>	9 DE OCTUBRE DE 2025
<b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2025	<b>TÉRMINO REAL:</b>	19 DE ENERO DE 2026
<b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACION :</b>	19 DE ENERO DE 2026	<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	DGOP/DAYCFO/REC/2025-S
<b>TÉRMINO S/PRORROGA :</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA AMPLIACION:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>	\$ -	<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 325,213.20		
<b>REC. FEDERALES:</b>		<b>REC. ESTATALES</b>	
		<b>REC. MPALES.</b>	\$ 325,213.20

**INTERVIENEN**


**POR LA CONTRATANTE**

  
**Arq. Laura Elena Becerra Garcia**  
 Directora General de Obra Pública

  
**Ing. Efrén García Ayala**  
 Director de Supervisión

  
**Arq. Daniela Villegas Estrada**  
 Supervisión Interna DGOP

**POR EL CONTRATISTA**

  
**Ing. Jose Luis Zuñiga Mendez**  
**Cumonio, S.A. DE C.V.**

**POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL**

\_\_\_\_\_  
**Contraloría Municipal**

\_\_\_\_\_  
**Secretaría de la Honestidad**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

2025

Ramo Operado 33

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR  
Dirección General de Obra Pública. León, Gto.

FECHA  
13/03/2026

HORA  
10:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

**SUPERVISION DE:** REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE 3", LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO DE 10", Y DESCARGAS SANITARIAS DE 6", EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA, ACARREO DE PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL, INSTALACION DE DESCARGAS FALTANTES, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL, COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SUBRASANTE DE TEPETATE Y BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO DE LA SUPERFICIE DE ARROYO, GUARNICION DE CONCRETO GUARNICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, EXCAVACIONES EN AREA DE BANQUETA, BASE DE TEPETATE DE 15 CM PARA RECIBIR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORSADA CON MALLA6-6 /10-10, CENEFA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2, CONCRETO EN ARROYO DE 16 CM CON CONCRETO MR 38 KG/CM2 A 28 DIAS, SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL AUTONIVELANTE EN AREAS DE ARROYO Y DE MATERIAL SEMIRIGIDO EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTO OPERATIVO HORIZONTAL Y VERTICAL.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA	
NÚMERO	FECHA	FECHA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA	
NÚMERO	FECHA	FECHA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA	
NÚMERO	FECHA	FECHA	MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 09-OCT-25	\$107,691.10			
	A: 31-OCT-25				
2	DE: 01-NOV-25	\$11,727.19			
	A: 04-NOV-25				
3	DE: 05-NOV-25	\$56,528.56			
	A: 30-NOV-25				
4	DE: 01-DIC-25	\$37,074.30			
	A: 31-DIC-25				
5 FINIQUITO	DE: 01-ENE-26	\$93,947.63			
	A: 19-ENE-26				

Ramo  
**Operado 33**  
2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."


SUBTOTAL	\$306,968.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$306,968.78
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

**RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

SUMA TOTAL:	\$306,968.78
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$18,244.42

**Operado 33**  
 1 de mayo 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."