



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización  Edificación

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO.  
**Domicilio:** CALLE SANTA IRENE  
**Localidad:** LEÓN DE LOS ALDAMA  
**Contratista:** GURAM CONSTRUCTORA S.A DE C.V.  
**Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):** GTO-SOP/PUC-1337-2010

<b>Contrato No.</b>	<b>C-5051-K100310-61401-D/0292/2025</b>	<b>de fecha</b>	10/09/2025
<b>Monto inicial de contrato:</b>	\$	6,478,350.54	
<b>Inicio S/Contrato:</b>	15/09/2025	<b>Inicio real:</b>	09/10/2025
<b>Término S/Contrato:</b>	26/12/2025	<b>Término real:</b>	19/01/2026
<b>Término S/Recalendarización:</b>	19/01/2026	<b>Autorización según:</b>	DGOP/DAyCFO/REC/0033/2025
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Inicio S/Suspensión:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Término S/Reinicio:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Monto S/1er ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto S/2da ampliación:</b>		<b>de fecha</b>	
<b>Monto total contratado:</b>	\$	6,478,350.54	
<b>Recursos federales:</b>		<b>R. Estatales:</b>	
		<b>R. Municipales:</b>	\$ 6,478,350.54

**Ramo Operado 33**

10 de octubre 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

**Arq. Laura Elena Becerra García**  
 Directora General de Obra Pública

**Arq. Daniela Villegas Estrada**  
 Supervisión Interna DGOP

**Lic. Gustavo García Hernández**  
 Guram Constructora S.A. de C.V.

Por la contratante

**Ing. Efrén García Ayala**  
 Director de Supervisión

**Ing. José Luis Zúñiga Méndez**  
**Cumonio, S.A. de C.V.**  
 Supervisión externa

Por el Contratista

Por el (los) órgano(s) de control

**Arq. Maira Costillas**  
 Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

**Arg. Angeles García**  
 Fidoc

Lugar  
Dirección General de Obra Pública, León, Gto.

Fecha  
13/03/2026

Hora  
10:00 a. m.

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 19 de Febrero de 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA ASI COMO EL ACARREO DEL MISMO A ESCOMBRERA MUNICIPAL, REHABILITACION DE INASTALACIONES DE AGUA POTABLE DE 3" Y TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" Y DESCARGAS SANITARIAS DE 6", MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL, COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SUBRASANTE DE TEPETATE Y BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO DE LA SUPERFICIE DE ARROYO, GUARNICION SEMI INTEGRAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, EXCAVACIONES EN AREA DE BANQUETA, BASE DE TEPETATE DE 15 CM, BANQUETA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORSADE CON MALLA 6-6/10-10, CENEFA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2, CONCRETO EN ARROYO MR 38 KG/CM2 A 28 , SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL AUTONIVELANTE EN ARROYO Y SEMIRIGIDO EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTO OPERATIVO HORIZONTAL Y VERTICAL Y NOMENCLATURA DE CALLES, RASTREO DE TERRACERIAS EN CALLES LATERALES.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	TOKIO MARINE HCC		
Número	122712-00000	Fecha	10/09/2025	Monto	\$ 1,943,505.16
De cumplimiento	X	Afianzadora	TOKIO MARINE HCC		
Número	122713-00000	Fecha	10/09/2025	Monto	\$ 647,835.05
De vicios ocultos	X	Afianzadora	TOKIO MARINE HCC		
Número	133003-00000	Fecha	19/02/2026	Monto	\$ 590,324.58


En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones
1	De: 05/11/2025 A: 15/11/2025	\$206,632.85			Rame
2	De: 16/11/2025 A: 30/11/2025	\$379,098.01			Operado 33
3	De: 01/12/2025 A: 05/12/2025	\$1,225,872.54			1. 2025
3-A COMP.	De: 01/12/2025 A: 05/12/2025	\$160,266.99			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
4	De: 01/12/25 A: 31/12/2025	\$1,033,105.09			"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

5	De: 01/01/2026	\$2,319,550.00			
	A: 15/01/2026				
6 ULTIMA	De: 16/01/2026	\$578,720.31			
	A: 19/01/2026				
	De:				
	A:				

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,903,245.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de recursos erogados a la fecha de entrega:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$5,903,245.79</b>
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$693,931.33			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			



No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
	De:				
	A:				

<b>Subtotal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				<b>\$0.00</b>
<small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small>				

<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$5,903,245.79</b>
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	<b>\$575,104.75</b>

*Handwritten blue ink marks: a large checkmark, a signature, and other scribbles.*

**Operado** **Ramo 33**  
1... 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."