



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBÓN EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER

DOMICILIO: COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBÓN EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER

LOCALIDAD: LEON, GTO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SOLAN SA DE CV


REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5692-2024


ANTECEDENTES DE CONTRATO


CONTRATO No.	C-5051-K100310-61401-D/0293/2025	DE FECHA	11 DE SEPTIEMBRE 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,371,465.42		
INICIO S/CONTRATO:	01 DE OCTUBRE 2025	INICIO REAL:	01 DE OCTUBRE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE 2025	TÉRMINO REAL:	31 DE ENERO 2026
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	31 DE ENERO 2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/7/2026
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,371,465.42		
REC. FEDERALES:	\$ -	REC. ESTATALES \$	REC.MUNICIPAL \$ 3,371,465.42


INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE



 Arq.- Laura Elena Becerra García
 Directora General de Obra Pública


 IC Alejandra Juárez Vela
 Supervisor Interno OPM


 IC.- Efrén García Ayala
 Direccion de Supervision


 Arq Eric Iban Acal Sanchez

POR EL CONTRATISTA


 Lic.- Adriana Martínez Hermosillo
 Construcciones Solan sa de cv


 Operado

Ramo
33

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL


 Arq. SALVADOR SANCHEZ HERRERA
 Contraloría Municipal

- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Secretaría de la Honestidad
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DE LEÓN FECHA 18/03/2026 HORA 13:20 HRS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RED DE DRENAJE SANITARIO, POZOS DE VISITA, DECARGAS DOMICILIARIAS, REGISTROS SANITARIOS, RED DE AGUA POTABLE, CAJAS DE VALVULAS, TOMAS DOMICILIARIAS, SIFONES FO.FO, PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES, BANQUETA DE CONCRETO, CENEFA ESTAMPADA, GUIA TACTIL ESTAMPADA, ALUMBRADO, SELLADO DE JUNTAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, TALAS, TRANSPLANTE Y LIMPIEZAS.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	
NÚMERO	3066915	FECHA	11/09/2025	MONTO	\$ 1,011,439.63
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	
NÚMERO	3066922	FECHA	11/09/2026	MONTO	\$ 337,146.54
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	
NÚMERO	3120190	FECHA	18/02/2026	MONTO	\$ 337,146.96

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado 33

- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
ESTIMACION UNO	DE: 01 DE OCTUBRE 2025 A: 31 DE OCTUBRE 2025	\$696,800.32			
ESTIMACION DOS	DE: 01 DE NOVIEMBRE 2025 A: 30 DE NOVIEMBRE 2025	\$2,052,575.58			
ESTIMACION TRES	DE: 01 DE DICIEMBRE 2025 A: 31 DE DICIEMBRE 2025	\$574,929.41			
ESTIMACION CUATRO ULTIMA	DE: 01 DE ENERO 2026 A: 31 DE ENERO 2026	\$47,154.37			
	DE:				
	A:				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				




SUBTOTAL	\$3,371,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,371,459.68
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$516,158.26			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$144,559.05			

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

SUMA TOTAL:	\$3,371,459.68
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$5.74

Operado 33
 - 2025
 Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."