



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
 REV. 06
 Fecha de Revisión: 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

Edificación

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA

Domicilio: COL. SAN JUAN BOSCO
 Localidad: LEON GTO
 Contratista: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO FIGUSA, S.A. DE C.V

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC 4690-2019

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	Monto Inicial de contrato:	Inicio S/Contrato:	Término S/Contrato:	Término S/Calendarización:	TÉRMINO S/ÚLTIMA PROROGA:	Inicio S/Suspensión:	Término S/Inicio:	Monto S/ter ampliación:	Monto S/zda ampliación:	Monto total contratado:	Recursos federales:
C-5051-K100310-61401-D/0295/2025	\$ 2,569,409.47	01 DE OCTUBRE DEL 2025	26 DE DICIEMBRE DEL 2025	03 DE ENERO DEL 2026	03 DE ENERO DEL 2026					\$ 2,569,409.47	R. Estatales:
											R. Municipales: \$2,569,409.47

Intervienen

Por la contratante	Por el contratista	Por el (los) órgano(s) de control
ARO. LAURA ELENA BERRERA GARCIA Directora General de Obra Pública	I.C. ALEJANDRA JUÁREZ VELA Supervisión Interna DGOR	Emar G. Velázquez Navarro Fidec
ING. EFRÉN GARCÍA AYALA Dirección de Supervisión	ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S. Supervisión externa	

Contrato Municipal
Operado
 Ramo 33
 Secretaría de la Honestedad

Lugar, fecha y hora de recepción	
Lugar	DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
Fecha	LEON GTO., A 10 DE MARZO DEL 2025
Hora	11:40

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por la Contratista y el Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 27 DE ENERO DEL 2025, reservados el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obras Públicas o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que están pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

LA PAVIMENTACION DE ESTA CALLE CONSISTE EN UNA ESTRUCTURA DE 51 CM DONDE SE REALIZO UNA EXCAVACION DE ENTRE 50 Y 60 CM, AFIANANDO EL TERRENO NATURAL, PARA RECIBIR LA SUBRASANTE DE 20 CMS, POSTERIOR A ESTA CAPA SE PROCEDE A COLOCAR LA BASE HIDRAULICA DE 15 CM, ASI COMO SU RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO PARA QUE FINALMENTE SE CONCLUYERA LOS TRABAJOS CON UNA CAPA DE CONCRETO HIDRAULICO M38 DE 16 CM, ADICIONALMENTE SE EJECUTARON TRABAJOS DE GUARNICIONES, BANQUETAS, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAGE SANITARIO, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, CALAFATEO DE JUNTAS Y TRABAJOS AMBIENTALES.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	
Número	2363522
Fecha	11/09/2025
Monto	\$ 770,822.84
Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY
X	
De cumplimiento	
Número	2363524
Fecha	11/09/2025
Monto	\$ 256,940.95
Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY
X	
De vicios ocultos	
Número	2388033
Fecha	27/01/2026
Monto	\$ 210,349.03
Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY
X	

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación	Ajuste de costos	Deductivas	Sancciones
1	De: 09 OCTUBRE 2025 A: 15 OCTUBRE 2025	\$95,674.55			
2	De: 16 OCTUBRE 2025 A: 31 OCTUBRE 2025	\$100,934.07			
3	De: 01 NOVIEMBRE 2025 A: 12 NOVIEMBRE 2025	\$280,158.80			
4	De: 13 NOVIEMBRE 2025 A: 18 NOVIEMBRE 2025	\$131,598.54			
5	De: 19 NOVIEMBRE 2025 A: 30 NOVIEMBRE 2025	\$208,863.13			
6	De: 01 DICIEMBRE 2025 A: 12 DICIEMBRE 2025	\$472,091.45			

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue recibida con recursos públicos federales"

Acta Administrativa

Contrato No. C-5051-K100310-61401-D/0295/2025

Página 2 de 3

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

2025

Operado

Ramo 33

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

No.	Periodo	Montos de estimación				Sanciones
		a)	b)	c)	d)	
7	De: 13 DICIEMBRE 2025 A: 31 DICIEMBRE 2025	\$444,381.69				
8 ULTIMA	De: 01 ENERO 2026 A: 03 ENERO 2026	\$369,788.12				
Subtotal		\$2,103,490.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:		Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$2,103,490.35				
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$657,788.58				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$545,407.05				
Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:		Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$0.00				
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.						
SUMA TOTAL:		\$2,103,490.35				
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$465,919.12				