



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBANO EDIFICACIÓN

OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION DEL CARMEN
DOMICILIO: EL CARMEN
LOCALIDAD: EL CARMEN
CONTRATISTA: HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3378-2016

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-1816-K100340-61101-E/0297/2025	DE FECHA	18 DE DICIEMBRE 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,339,678.42		
INICIO S/CONTRATO:	01 DE OCTUBRE 2025	INICIO REAL:	01 DE OCTUBRE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE 2025	TÉRMINO REAL:	10 DE ENERO 2026
TÉRMINO S/AMPLIACION :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	10 DE ENERO 2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,339,678.42		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES:	\$3,339,678.42

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

 ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
 Directora General de Obra Pública

 ING. EFREN GARCÍA AYALA
 Director de Supervisión

 ING. JUAN PABLO RODRÍGUEZ GARCÍA
 Supervisión Interna DGOP

 ARQ. MARCO DÍAZ DE LEÓN GARCÍA
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

 HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

 Contraloría Municipal

 Betzaida Fernando Monreal Moreno
 Social Programmas Estrategicos
 Betzaida Fernando
 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

OPERA
FORO DE APORTACIONES
 "Este programa es público, libre de acceso y sujeto a los principios de transparencia y rendición de cuentas."
 "Esta obra fue realizada con recursos de los programas de inversión social municipal."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

Lugar: DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
 Fecha: 11 DE MARZO DEL 2026
 Hora: 09:40 a.m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

COLOCACIÓN DE 460 CALENTADORES SOLARES DE AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, COMPUESTO POR UN TERMOTANQUE DE 120 LITROS DE CAPACIDAD +/- 1% Y 12 TUBOS EVACUADOS (BOROSILICATO) TRICAPA DE 1800 MM DE LARGO, 58 MM. DE DIÁMETRO Y CALIBRE DE 1.8 MM. EN TUBO EXTERNO, CAPACIDAD DE 150 LTS. +/- 2% EN EL SISTEMA. MATERIAL DE LAMINA INTERIOR (INCLUYENDO TAPAS LATERALES) DEL TERMOTANQUE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B (GRADO ALIMENTICIO). CALIBRE 0.55 MM +/- 15%, MATERIAL DE LAMINA EXTERIOR DEL TERMOTANQUE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B (GRADO ALIMENTICIO) CALIBRE MÍNIMO DE 0.41 MM., MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ALUMINIO CALIBRE 2 MM. +/-15%, ALIMENTACIÓN DE AGUA FRIA, SALIDA DE AGUA CALIENTE Y PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN DE JARRO DE AIRE EN CONECTOR MACHO GALVANIZADO EN 3/4", BARRA DE MAGNESIO (PROTECCION CONTRA LA DUREZA DEL AGUA) INSTALADO EN EL INTERIOR DEL TERMOTANQUE EN ROSCA DE 3/4" (EXTRAIBLE), TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		N/A	AFIANZADORA		N/A	
NÚMERO	N/A	FECHA	N/A	MONTO	N/A	
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA			SOFIMEX	
NÚMERO	3070597	FECHA	01/10/2025	MONTO	\$	333,967.84
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA			SOFIMEX	
NÚMERO		FECHA		MONTO		

OBSERVACIONES EXISTENTES

(Empty box for observations)

(Handwritten signatures and stamps)

Operado 333

RAMO 333

2025

ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FOUNDO DE APORTACIONES PARA

"Este programa es público, ajeno a todo partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al programa."

"Esta obra fue realizada con recursos de los estados."

(Handwritten initials: S, O, J, BM, Z)

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
1	DE: 01/10/2025 A: 31/10/2025	\$9,967.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	DE: 01/11/2025 A: 30/11/2025	\$1,334,361.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	DE: 01/12/2025 A: 26/12/2025	\$1,249,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	DE: 27/12/25 A: 31/12/25	\$343,358.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 ULTIMA	DE: 01/01/26 A: 10/01/26	\$402,784.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUBTOTAL	\$3,339,678.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,339,678.41
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$3,339,678.41
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$0.01

Operado

Ramo 333

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines particulares."
"Esta obra fue realizada con recursos de los ordenamientos de la Ley Federal de Ingresos del Estado de Guanajuato."