



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO.
Domicilio: LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO.
Localidad: LEÓN, GTO.
Contratista: ECOVO SOLAR.A.DEC.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-2172-2013

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	NÚM. C-1816-K100340-61101-E/0298/2025	de fecha	11/09/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 3,925,122.14		
Inicio S/Contrato:	01/10/2025	Inicio real:	01/10/2025
Término S/Contrato:	26-dic-25	Término real:	03/01/2026
Término S/Recalendarización:	03/01/2026	Autorización según:	DGOP/DAYCFO/REC/0039/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 3,925,122.14		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$3,925,122.14

Intervienen

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
 Director General de Obra Pública

ING. EFRÉN GARCÍA AYALA
 Dirección de Supervisión

ING. JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ CEJA
 Supervisión Interna DGOP

ARQ. ALFREDO RAMÍREZ ESPINOZA
 Supervisión externa

Por el Contratista

ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

Betsaida Fernanda Morreal Moreno
 D. Social, Prag. Estratégicos 33
 Betsaida Morreal 2025

Por el (los) órgano(s) de control

Ing. Cesar Murrias Estrada
 Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa se presta, otorga o cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines electorales o sus establecimientos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar	Fecha	Hora
DIECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	06/03/2025	09:40:00 a. m.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato NÚM. C-1816-K100340-61101-E/0298/2025 referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 26 DE ENERO DE 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 559 CALENTADORES SOLARES DE AGUA COMPUESTO POR UN TERMOTANQUE DE 120 LITROS DE CAPACIDAD +/- 1% Y 12 TUBOS EVACUADOS (BOROSILICATO) TRICAPA, EN LAS DELEGACIONES DE BLOQUE 9 : . SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES Y TUBERÍA DE PP-R, CPVC Y COBRE. ASI COMO ADECUACIONES A INSTALACIONES EXISTENTES DE PP-R MEIANTE TERMOFUSIÓN, DE CPVC A BASE DE PEGAMENTO Y DE COBRE MEDIANTE SOLDADURA.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato


DE ANTICIPO		X	AFIANZADORA		CHUBB	
NÚMERO	2361864/0		FECHA	11/09/2025	MONTO	\$ 1,177,536.64
DE CUMPLIMIENTO		X	AFIANZADORA		CHUBB	
NÚMERO	2361868		FECHA	11/09/2025	MONTO	\$ 392,512.21
DE VICIOS OCULTOS			AFIANZADORA			
NÚMERO	2387458		FECHA	23/02/2026	MONTO	\$ 392,337.81

Observaciones existentes

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	DE: 09 OCT 2025 A: 31 OCT 2025	\$16,687.24			Ramo
2	DE: 01 NOV 2025 A: 10 NOV 2025	\$469,842.47			Operado 33
3	DE: 11 NOV 2025 A: 30 NOV 2025	\$720,697.40			
4	DE: 01 DIC 2025 A: 15 DIC 2025	\$654,904.22			
5	DE: 1 ENE 26 A: 3 ENE 26	\$788,539.59			



FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAS TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es federal, por lo que no se permite la venta de los recursos federales."
 prohibido su uso para fines distintos a los que se establecieron en el programa.
 si el obra fue realizada con recursos propios.

6ULTIMA	De:01 ENERO 26	\$1,272,707.15			
	A: 03 ENERO 2025				
Subtotal		\$3,923,378.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$3,923,378.07
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:			\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:			\$0.00		
Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				
Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.					
		SUMA TOTAL:		\$3,923,378.07	
		SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$1,744.07	

Operado **Ramo 33**

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."