



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**  
**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

**Características de los trabajos ejecutados**      Urbanización       Edificación

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ II.  
**Domicilio:** CALLE PRINCIPAL ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ II.  
**Localidad:** ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ II  
**Contratista:** OLMACE, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON EL ING. TAMAYO CASTRO ALBERTO JAVIER  
**Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):** GTO-SOP/PUC0795-2012

**Antecedentes de Contrato**

|                                     |                                  |                            |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Contrato No.</b>                 | C-1810-K100311-61401-D/0335/2025 | <b>de fecha</b>            | 03/10/2025           |
| <b>Monto Inicial de contrato:</b>   | \$ 8,937,507.17                  |                            |                      |
| <b>Inicio S/Contrato:</b>           | 06/10/2025                       | <b>Inicio real:</b>        | 27/10/2025           |
| <b>Término S/Contrato:</b>          | 26/12/2025                       | <b>Término real:</b>       | 23/01/2026           |
| <b>Término S/Recalendarización:</b> | 16/01/2026                       | <b>Autorización según:</b> | DGOP/CT/REC/120/2025 |
| <b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>   | 23/01/2026                       | <b>Autorización según:</b> | DGOP/CT/PR/11/2026   |
| <b>Inicio S/Suspensión:</b>         |                                  | <b>Autorización según:</b> |                      |
| <b>Término S/Reinicio:</b>          |                                  | <b>Autorización según:</b> |                      |
| <b>Monto S/1er ampliación:</b>      |                                  | <b>de fecha</b>            |                      |
| <b>Monto S/2da ampliación:</b>      |                                  | <b>de fecha</b>            |                      |
| <b>Monto total contratado:</b>      | \$ 8,937,507.17                  |                            |                      |
| <b>Recursos federales:</b>          |                                  | <b>R. Estatales:</b>       |                      |
|                                     |                                  | <b>R. Municipales:</b>     | \$8,937,507.17       |

**Intervienen**

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA  
 Director General de Obra Pública  
  
 I.C. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA  
 Supervisión Interna DGOP

ING. EFREN GARCÍA AYALA  
 Dirección de Supervisión  
  
 LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.  
 Supervisión externa

Por el Contratista

ING. OSCAR ARIEL OLMOS DE LA FUENTE  
 OLMACE, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON EL ING.  
 TAMAYO CASTRO ALBERTO JAVIER

Por el (los) órgano(s) de control

ARQ. SALVADOR SÁNCHEZ HERRERA  
 Contraloría Municipal

**Operado**      **Ramo 33**  
 - 2025

**FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

| Lugar, fecha y hora de recepción          |            |           |
|---|------------|-----------|
| Lugar                                     | Fecha      | Hora      |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DE LEÓN | 18/03/2026 | 14:00 HRS |

**Motivo**

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 13/02/2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

**Descripción de los trabajos ejecutados**



INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 6", PIEZAS ESPECIALES, TOMAS DOMICILIARIAS, FABRICACIÓN DE SIFONES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALACANTARILLADO DE 10" CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6" S-20 PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS CODOS Y SILLETAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES DE HIERRO DUCTIL, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, EXCAVACIONES PARA ABRIR CAJA, ACARREOS, COLOCACIÓN DE CAPA SUBRASANTE Y CAPA BASE PARA PAVIMENTO RÍGIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO, RELLENO CON TEPETATE EN BANQUETAS, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KM/CM2 EN GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y MR=45 KM/CM2 EN ARROYO, COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS, CORTE Y SELLADO EN JUNTAS DE PAVIMENTO.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

**Garantías del Contrato**

| De aplicación de anticipo | X       | AFIANZADORA | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA |
|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|
| Número                    | 3073898 | Fecha       | 03/10/2025                           |
|                           |         | Monto       | \$ 2,681,252.15                      |
| De cumplimiento           | X       | AFIANZADORA | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA |
| Número                    | 3073899 | Fecha       | 03/10/2025                           |
|                           |         | Monto       | \$ 893,750.72                        |
| De vicios ocultos         | X       | AFIANZADORA | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA |
| Número                    | 3117053 | Fecha       | 13/02/2026                           |
|                           |         | Monto       | \$ 821,266.76                        |

**Observaciones existentes**

  
  
**Operado** **Ramo 33**  
 - 2025  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

**Control Financiero de la Obra**

**Relación de montos ejercidos autorizados de la obra**

| No.      | Periodo      | Montos de estimación<br>a) | Ajuste de costos<br>b) | Deductivas<br>c) | Sanciones<br>d) |
|----------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 1        | De: 27/10/25 | \$181,671.25               |                        |                  |                 |
|          | A: 31/10/25  |                            |                        |                  |                 |
| 2        | De: 01/11/25 | \$409,045.07               |                        |                  |                 |
|          | A: 19/11/25  |                            |                        |                  |                 |
| 3        | De: 20/11/25 | \$1,460,965.39             |                        |                  |                 |
|          | A: 30/11/25  |                            |                        |                  |                 |
| 4        | De: 01/12/25 | \$2,251,343.83             |                        |                  |                 |
|          | A: 05/12/25  |                            |                        |                  |                 |
| 4-A      | De: 01/12/25 | \$322,346.10               |                        |                  |                 |
|          | A: 05/12/25  |                            |                        |                  |                 |
| 5        | De: 06/12/25 | \$690,440.90               |                        |                  |                 |
|          | A: 31/12/25  |                            |                        |                  |                 |
| 6        | De: 01/01/26 | \$1,380,060.44             |                        |                  |                 |
|          | A: 15/01/26  |                            |                        |                  |                 |
| 7 ULTIMA | De: 15/01/26 | \$1,516,774.67             |                        |                  |                 |
|          | A: 23/01/26  |                            |                        |                  |                 |

|   |                |        |        |                |
|---|----------------|--------|--------|----------------|
| <b>Subtotal</b>   | \$8,212,667.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00         |
| <b>Total de recursos erogados a la fecha de entrega:</b>              |                |        |        |                |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =      |                |        |        | \$8,212,667.65 |
| <b>Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:</b>        | \$1,929,818.10 |        |        |                |
| <b>Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:</b> | \$603,746.60   |        |        |                |

**Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer**

| No. | Periodo | Montos de estimación<br>a) | Ajuste de costos<br>b) | Deductivas<br>c) | Sanciones<br>d) |
|-----|---------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|     | De:     |                            |                        |                  |                 |
|     | A:      |                            |                        |                  |                 |

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Subtotal</b>  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:</b> |        |        |        |        |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =       |        |        |        | \$0.00 |

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>SUMA TOTAL:</b>                    | \$8,212,667.65 |
| <b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b> | \$724,839.52   |

**Operado** Ramo 33

- 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."