



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN 104 COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEÓN.
DOMICILIO: _____
LOCALIDAD: León
CONTRATISTA: Arq. Rogelio Martínez Archundia
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3349-2015

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100313-62201-E/0336/2025-S	DE FECHA	06/10/2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 246,443.08		
INICIO S/CONTRATO:	06/10/2025	INICIO REAL:	03/11/2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	26/12/2025	TÉRMINO REAL:	13/02/2026
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	23/02/2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGDO/DAYCFO/REC/0051/2025-S
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	01/02/2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/39/2026-S
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 26,059.52	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 272,502.60		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES	\$272,502.60

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
 Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de Supervisión de Obra.

Ing. Alejandra Juárez Vela
 Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

Arq. Rogelio Martínez Archundia
 Nombre de la empresa contratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Operado ^{Ramo} **33**
 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR DIR DE ADMON Y CONTROL FIN DE OBRA	FECHA JUEVES 19 DE MARZO DE 2026	HORA 09:20 A.M.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

DESMONTE BANCAS Y BOTES DE BASURA, DEMOLICIONES DE CONCRETOS, LETRERO DE OBRA, DEMOLICION DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EXISTENTES, ACARREO AL SITIO INDICADO DEL ADOQUIN RECUPERADO Y ACARREO DE LAS BANCAS Y BOTES DE BASURA A RESGUARDO, ACARREO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TRAZO Y NIVELACION DEL PARQUE, TRAZO DE LOS NUEVOS ANDADORES, EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA NIVELAR TERRENO CONFORME A PROYECTO, CARGA Y ACARREO DE LO MISMO. AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN ANDADORES, COLADO DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HCA, SUMINISTRO DE ARENA Y COLOCACION DE ADOQUIN NUEVO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN JARDINERAS NUEVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANZÓN EN JARDINERAS, Y ARENA EN AREA DE JUEGOS, REINSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACION DE BANCAS, BASUREROS EJERCITADORES Y JUEGO INFINITO.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	N/A	AFIANZADORA	N/A
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO	N/A	AFIANZADORA	N/A
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS	N/A	AFIANZADORA	N/A
NÚMERO		FECHA	MONTO

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
1 (Uno)	DE: A:	\$73,932.92			
2 (Dos)	DE: 06-oct-25 A: 3-nov-25	\$5,471.04			
3 (Tres)	DE: 04-nov-25 A: 30-nov-25	\$33,240.24			
4 (Cuatro)	DE: 1-dic-25 A: 31-dic-25	\$42,097.41			
5 (Cinco)	DE: 1-ene-26 A: 23-ene-26	\$10,054.88			


Operado 33



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

6 (Seis)	DE: 24-ene-26	\$11,163.87			
	A: 31-ene-26				
7 (Siete) FINIQUITO	DE: 1-feb-26	\$96,541.71			
	A: 13-feb-26				
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$272,502.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$272,502.07
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00		\$	-
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

SUMA TOTAL:	\$272,502.07
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$0.52

Operado **Ramo 33**

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."